

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 352 del 16 Novembre 2023**

**OGGETTO:** *POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di bonifica di aree inquinate”. Lavori di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in Località San Pietro Pago (BA). Atto di Liquidazione V SAL e certificati di pagamento n. 5 e straordinario n. 3 – Rif. Determina n. 255 del 15/07/2021.*

**CIG: 8630009CB5**

**CUP: B78H18014410006**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.[omissis]...”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina ad interim del Direttore Generale dell’Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato *ad interim*, all’avv. Angelo PANSINI, Direttore Operativo dell’Agenzia AGER Puglia, l’incarico di Direttore Generale;

**VISTO** e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 70 del 24.02.2021, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- *di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)”;*
- *di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con Determinazioni del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.2020;*
- *di prevedere, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, accertamento in entrata sul Capitolo 400 art. 7 rubricato “Finanziamento da regione per intervento di messa in sicurezza Discarica RSU - Giovinazzo Dgr 1311/2020 (Por 2014-2020)” della somma complessiva di € 5.000.000,00# da riscuotere nei modi previsti dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione dell’intervento “Progettazione ed esecuzione dell’intervento di Messa in sicurezza discarica rsu – località San Pietro Pago – Comune di Giovinazzo”, giuste Determinazioni del Servizio Rifiuti e Bonifica n.*

*118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.2020 su citate;*

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 255 del 15 luglio 2021 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre:

- *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale prot. 6824/2021, per l'affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA), in favore dell'operatore economico 1° classificato RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) per l'importo contrattuale pari a € 3.373.005,60#, oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 15,00% sull'importo posto a base di gara, e di cui € 3.250.716,94# per lavori e € 122.288,66# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *di impegnare, la somma complessiva di € 3.710.306,16#, comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito della suddetta aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo), avente sede legale in ANDRIA (BT) via TRANI Km 2.500, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) avente sede legale in FORNELLI via/Piazza VIA BIVIO n.1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. sul capitolo 400 art. 7 rubricato "Intervento Di Messa In Sicurezza Discarica Rsu - Giovinazzo Dgr 1311/2020 (Por 2014-2020)" quanto ad € 3.000.000,00# sull'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed € 710.306,16# sull'Esercizio 2022;*

**CONSIDERATO** che in data 28/09/2021 è stato sottoscritto con l'Operatore Economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) il Contratto di Affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA' SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA);

**VISTA** la Determina n. 399 del 22.10.2021 con cui si è provveduto all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA			
<b>A LAVORI E FORNITURE</b>			
1.a	Importo dei lavori a baste d'asta		3.824.372,87 €
	<i>Ribasso riveniente dall'offerta dell'operatore economico</i>	-	573.655,93 €
	<b>Importo lavori offerto</b>		<b>3.250.716,94 €</b>
1.b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)		122.288,66 €
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>3.373.005,60 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
2.a	I.V.A. sui lavori (10% Comma 1 art. 266 DL 152/2006 - rif. L 847/64) su spese per lavori	10,0%	337.300,56 €
2.b	Spese per verifiche ordinate dal direttore lavori e rilievi, studi ed analisi in corso d'opera (Compresa IVA)		55.000,00 €
2.c	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento DL e CSE in fase di progettazione, validazione progetto definitivo/esecutivo, spese generali e gara appalto lavori, supervisione e coordinamento DL e CSE in durante i lavori (inclusa iva 22%)		42.586,26 €
2.d	Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, CSE (inclusa iva e CNPAIA 4%)		179.679,84 €
2.e	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs 50/2016	1,8%	71.039,91 €
2.f	Imprevisti, ulteriori indagini, rilievi e consulenze varie (Compresa IVA)		276.266,31 €
2.g	Spese per verifiche e collaudi (Compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)		21.600,00 €
2.h	Spese per commissioni aggiudicatrici, altre funzioni amministrative, spese di gara		12.500,00 €
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		995.972,88 €
	Economie di gara		631.021,52 €
	<b>IMPORTO PROGETTO</b>		<b>5.000.000,00 €</b>

**CONSIDERATO** che con Verbale del 17.11.2021, acquisito al prot. 11698/2021, si è dato avvio ai lavori in questione;

**CONSIDERATO** che non è stata disposta alcuna liquidazione a titolo di acconto sull'importo contrattuale;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n. 235 del 16/06/2022 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, si è proceduto alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori (I SAL) in favore del RTI tra GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa della somma complessiva di € 516.810,00# oltre IVA al 10%;

**VISTO E CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n. 370 del 20/09/2022 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, si è proceduto alla liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori (II SAL) in favore del RTI tra GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa della somma complessiva di € 723.160,00# oltre IVA al 10%;

**VISTO** e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 479 del 07.12.2022 è stato determinato, tra le altre cose:

- di prendere atto che il RUP dell'intervento, con nota prot. 8250 del 08.08.2022, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una proroga di 90 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);
- di prendere atto che il RUP dell'intervento, con nota prot. 11404 del 02.12.2022, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una seconda proroga di 100 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);
- di prendere atto che per effetto delle suddette proroghe il nuovo termine contrattuale dei lavori in oggetto è il 14.03.2023;

**VISTO** e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 66 del 22.03.2023, con cui è stato determinato, tra le altre cose:

- di prendere atto che il RUP dell'intervento, con nota prot. 2218 del 15.03.2023, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA)";
- di prendere atto che per effetto delle suddette proroghe il nuovo termine contrattuale dei lavori in oggetto è il 13.05.2023;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n. 85 del 11/04/2023 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, si è proceduto alla liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori (III SAL) in favore del RTI tra GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa della somma complessiva di € 859.960,00# oltre IVA al 10%;

**VISTO** e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 120 del 15.05.2023, con cui è stato determinato, tra le altre cose:

- di prendere atto che il RUP dell'intervento, con nota prot. 3497 del 12.05.2023, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una proroga di 30 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA)";
- di prendere atto che per effetto delle suddette proroghe il nuovo termine contrattuale dei lavori in oggetto è il 12.06.2023;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n. 170 del 22/06/2023 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, è stato determinato, tra le altre cose, di:

1. *APPROVARE la perizia suppletiva e di variante, come redatta dalla Direzione Lavori e trasmessa in data 19.06.2023;*
2. *AUTORIZZARE la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
3. *DI DARE ATTO ed approvare la spesa complessiva per i lavori supplementari al contratto principale, dell'importo al netto del ribasso d'asta, pari a € 470.839,75# oltre IVA al 10%, equivalente ad un aumento del 13,96% rispetto ai lavori principali;*
4. *DI AUTORIZZARE, inoltre, la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) e D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., dando atto e approvando la spesa prevista dal Decreto Aiuti in complessivi € 363.243,39#, già al netto del ribasso d'asta e per la sola percentuale del 90% prevista dal DL citato;*
5. *APPROVARE il nuovo Quadro Economico di spesa, venutosi a determinare a seguito della variante di cui sopra e degli aumenti derivanti dal cd. Decreto Aiuti, a parità di costo complessivo dell'intervento di € 5.000.000,00# a valere sulle risorse rese disponibili con Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.20202, come segue:*

Messa In Sicurezza di Emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in località contrada S. Pietro Pago QUADRO ECONOMICO				
		QUADRO PROGETTO ESECUTIVO	QUADRO CONTRATTUALE	QUADRO DI PERIZIA n. 01
<b>1. SPESE PER LAVORI</b>				
1.a	Importo dei lavori a base d'asta	€ 3 824 372,87	€ 3 824 372,87	€ 4 358 219,24
1.b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza - (non soggetto a ribasso)	€ 122 288,66	€ 122 288,66	€ 139 359,00
1.c	Ribasso percentuale offerto in sede di gara		15,00%	15,00%
1.d	Ribasso offerto in sede di gara su voce 1.a		€ 573 655,93	€ 653 732,89
1.e	Importo a base di calcolo per applicazione del Decreto Aiuti ex art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022 (su voci 1.a+1.b; al lordo del ribasso)			€ 472 245,72
1.f	Importo per applicazione del Decreto Aiuti sui lavori ex art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022 (calcolato su voce 1.e; al netto del ribasso offerto in sede di gara sui lavori e nella misura del 90% riconoscibile dalla Stazione appaltante)			€ 363 243,39
<b>Totale 1. Spese per lavori (Voci: 1.a - 1.d + 1.b + 1.f)</b>		<b>€ 3 946 661,53</b>	<b>€ 3 373 005,60</b>	<b>€ 4 207 088,74</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
2.a	I.V.A. sui lavori (10% Comma 1 art. 266 DL 152/2006 - rif. L 847/64) su spese per lavori 10,0%	€ 394 666,15	337 300,56 €	420 708,87 €
2.b	Spese per verifiche ordinate dal direttore lavori e rilievi, studi ed analisi in corso d'opera (Compresa IVA)	€ 55 000,00	55 000,00 €	20 000,00 €
2.c	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento DL e CSE in fase di progettazione, validazione progetto definitivo/esecutivo, spese generali e gara appalto lavori, supervisione e coordinamento DL e CSE in durante i lavori (inclusa iva 22%)	€ 42 586,26	42 586,26 €	9 475,42 €
2.d	Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, CSE (inclusa iva e CNPAIA 4%)	€ 179 679,84	179 679,84 €	200 876,61 €
2.e	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs 50/2016 1,8%	€ 71 039,91	71 039,91 €	80 956,41 €
2.f	Imprevisti, ulteriori indagini, rilievi e consulenze varie (Compresa IVA) 7,0%	€ 276 266,31	276 266,31 €	20 000,00 €
2.g	Spese per verifiche e collaudi (Compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)	€ 21 600,00	21 600,00 €	21 600,00 €
2.h	Spese per commissioni aggiudicatrici, altre funzioni amministrative, spese di gara	€ 12 500,00	12 500,00 €	12 500,00 €
2.i	Ribasso contrattuale residuo (incluso di IVA 10%)		631 021,52 €	6 793,95 €
<b>Totale 2. Somme a disposizione:</b>		<b>€ 1 053 338,47</b>	<b>€ 1 626 994,40</b>	<b>€ 792 911,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 1. + 2.</b>		<b>€ 5 000 000,00</b>	<b>€ 5 000 000,00</b>	<b>€ 5 000 000,00</b>

6. *PRENDERE ATTO* che il RUP dell'intervento, con nota prot. 4125 del 12.06.2023, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una proroga di 10 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);
7. *CONCEDERE* all'appaltatore, inoltre, un aumento dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di variante, quantificabile in 60 giorni solari e consecutivi, come definito dal Direttore dei Lavori nell'elaborato 2619\_4061\_A2\_R18\_Rev0 Relazione di perizia;

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 22.06.2023 e acquisito al prot. dell'Agenzia n. 4411/2023;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 5275 del 28.07.2023, il RUP ha concesso all'O.E. una proroga di 21 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n. 246 del 05/09/2023 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, si è proceduto alla liquidazione del IV SAL e dei certificati di pagamento straordinari n. 1 e 2 in favore del RTI tra GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa della somma complessiva di € 1.122.970,00# oltre IVA al 10%

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 5966 del 07.09.2023, il RUP ha concesso all'O.E. una proroga di 15 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza

(MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA);

**CONSIDERATO** che in data 26.09.2023 è intervenuta l’ultimazione dei lavori afferenti specificamente alle opere di messa in sicurezza di emergenza della discarica (MISE), giusto verbale sottoscritto in data 28/09/2023 e acquisito al prot. dell’Agenzia n. 6371;

**VISTO** che, nel suindicato Verbale di constatazione stato di lavori e certificato di ultimazione lavori, ai sensi dell’art.12 del D.M. 49/2018 si assegna all’appaltatore un termine perentorio pari a 60 giorni, con scadenza in data 25/11/2023, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, come specificati nello stesso;

**VISTO** che l’art. 23 del CSA, riporta al comma 1: *“Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 30 e Art. 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale”*;

**VISTO** che l’art. 23 del CSA, riporta al comma 7: *“In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’Art. 24. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati”*;

**CONSIDERATO** che, con pec del 24/10/2023, la Direzione Lavori, ha trasmesso la documentazione inerente lo stato d’avanzamento dei lavori n. 5 a tutto il 22/09/2023, sottoscritta dall’impresa e acquisita al prot. dell’Agenzia con il numero 6932;

**CONSIDERATO** che il R.U.P. ha emesso, in data 26/10/2023, il certificato di pagamento n. 5, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell’importo di € 610.930,00# oltre IVA al 10%;

**CONSIDERATO** che, in applicazione all’art. 26 del D.L. 50/2022 e della Determina n. 170/2023, il R.U.P. ha emesso, in data 26/10/2023, il certificato di pagamento straordinario n. 3, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell’importo di € 57.740,00# oltre IVA al 10%;

**PRESO ATTO** che in data 27/10/2023 è stata emessa dalla ditta GECOS srl la fattura n. 81/01 di importo totale pari a € 298.023,00# di cui € 270.930,00# per prestazioni effettuate ed € 27.093,00# per IVA 10% in applicazione della quota di partecipazione al raggruppamento relativamente al pagamento del SAL 5;

**PRESO ATTO** che in data 27/10/2023 è stata emessa dalla ditta GECOS srl la fattura n. 82/01 di importo totale pari a € 41.041,00# di cui € 37.310,00# per prestazioni effettuate ed € 3.731,00# per IVA 10% relativamente al pagamento del Certificato di pagamento straordinario n. 3;

**PRESO ATTO** che in data 30/10/2023 è stata emessa dalla ditta FAVELLATO CLAUDIO SPA la fattura n. 46-2023 di importo totale pari a € 374.000,00# di cui € 340.000,00# per prestazioni effettuate ed € 34.000,00# per IVA 10% in applicazione della quota di partecipazione al raggruppamento relativamente al pagamento del SAL 5;

**PRESO ATTO** che in data 30/10/2023 è stata emessa dalla ditta FAVELLATO CLAUDIO SPA la fattura n. 47-2023 di importo totale pari a € 22.473,00# di cui € 20.430,00# per prestazioni effettuate ed € 2.043,00# per IVA 10% relativamente al pagamento del Certificato di pagamento straordinario n. 3;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del principio di diritto 17.12.2018, n. 17 dell'Agenda delle entrate: “gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**TENUTO CONTO** che l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione;

**VISTO** che in data 15/11/2023 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta GECOS srl e per la ditta FAVELLATO CLAUDIO spa;

**VERIFICATE** le certificazioni rilasciate per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta GECOS srl, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202300004175353 – 20230004175403 in atti;

**VERIFICATE** le certificazioni rilasciate per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta FAVELLATO CLAUDIO spa, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202300004175456 e 20230004175528 in atti;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC online della ditta FAVELLATO CLAUDIO spa, rilasciato col n. prot. INPS\_37269075 – scadenza validità 17/12/2023;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC online della ditta GECOS srl, rilasciato col n. prot. INAIL\_40287066 – scadenza validità 16/01/2024;

**VISTA** la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dall’operatore economico e in atti.

**VISTO:**

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- Il D.L. 50/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1487 del 30.10.2023;
- la Determina del Direttore Generale n. 255 del 15.07.2021;
- la Determina del Direttore Generale n. 235/2022;
- la Determina del Direttore Generale n. 170/2023;
- la Determina del Direttore Generale n. 246/2023;
- il DURC online in corso di validità della ditta GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa;
- le certificazioni Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti della ditta GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa.

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **DI LIQUIDARE** in favore della società GECOS S.R.L. la fattura n. 81/01 emessa in data 27/10/2023 dell'importo complessivo di € 298.023,00# di cui:
  - € 270.930,00 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i lavori di *Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA) V SAL (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006)*;
  - € 27.093,00 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI LIQUIDARE** in favore della società GECOS S.R.L. la fattura n. 82/01 emessa in data 27/10/2023 dell'importo complessivo di € 41.041,00# di cui:
  - € 37.310,00 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i lavori di *Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA) certificato di pagamento straordinario n. 3 (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006)*;
  - € 3.731,00 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI LIQUIDARE** in favore della società FAVELLATO CLAUDIO SPA la fattura n. 46-2023 emessa in data 30/10/2023 dell'importo complessivo di € 374.000,00# di cui:
  - € 340.000,00 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i lavori di *Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA) V SAL (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006)*;
  - € 34.000,00 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;



- **DI LIQUIDARE** in favore della società FAVELLATO CLAUDIO SPA la fattura n. 47-2023 emessa in data 30/10/2023 dell'importo complessivo di € 22.473,00# di cui:
  - € 20.430,00 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i *lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA)* certificato di pagamento straordinario n. 3 (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006);
  - € 2.043,00 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI DARE ATTO** che le somme risultano impegnate in favore dell'operatore economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) sul capitolo 400 art. 7 rubricato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU - GIOVINAZZO DGR 1311/2020 (POR 2014-2020)" quanto ad € 3.000.000,00 sull'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023 e quanto ad € 710.306,16 sull'Esercizio 2022 con Atto di impegno num. 52/2021, quanto ad € 661.094,12 sull'Esercizio 2023 con Atto di impegno 182/2021 e quanto ad € 539.693,84 sull'Esercizio 2023 con Atto di impegno 183;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
- **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

**Il Direttore Generale ad interim**  
**Avv. Angelo Pansini**

# Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA DI SERVIZIO DELL'IMPIANTO TRANSITORIO DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE IN LOCALITA' SAN PIETRO PAGO

**COMMITTENTE:** A.G.E.R. PUGLIA

**IMPRESA:** R.T.I. GECOS S.r.l. - FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI euro 57'740,00 (art. 26 c. 1 DL 50/2022)

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	19/07/2022	8'830,00
2	05/07/2023	269'430,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		278'260,00
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di BARLETTA (BT) n° 1513281/75
Il Direttore dei Lavori Ing. Alberto ANGELONI

### IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto registrato in data 28/09/2021 al n. 9797 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
VISTA: la Determina Ager n. 170 del 22/06/2023 di approvazione della Perizia di variante n. 01 e relativo quadro economico;  
CONSIDERANDO che in applicazione del D.L. 50/2022 viene riconosciuto un aumento del 10,5% sull'importo dei lavori comprensivi dei costi per la sicurezza;  
CONSIDERANDO che ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 le stazioni appaltanti possono riconoscere il 90% sui maggiori importi;  
CONSIDERANDO che l'importo complessivo dei lavori relativo al SAL 5 e ultimo (lavori a tutto il 22/09/2023) ammonta a euro 3.573.446,82 al netto del ribasso del 15% offerto su lavori in sede di gara e comprensivo degli oneri di sicurezza;  
RISULTANDO, in applicazione del D.L. 50/2022, un maggior importo del 10,5% sui lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a euro 375.211,92 riconoscibile dalla stazione appaltante nella misura di 90%, pari a euro 337.690,72;  
RISULTANDO dalla contabilità del SAL 5 e ultimo (lavori a tutto il 22/09/2023) che il maggior importo riconoscibile dalla Stazione appaltante in applicazione del D.L. 50/2022 è quello di seguito riportato:

<b>Lavori e somministrazioni pagabili dalla SA (90% sul maggior importo ai sensi dell'art. 26 c.1 D.L.50/22)</b>	337'690,72
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	337'690,72
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'688,45
Ammontare dei certificati precedenti euro	278'260,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	279'948,45
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b> per I.V.A. al 0%	57'740,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	57'740,00

### CERTIFICA

CHE in applicazione del D.L. 50/2022 si può pagare all'impresa la rata di euro 57'740,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantasettemilasettecentoquaranta/00).

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Fausta MUSCI

# Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA DI SERVIZIO DELL'IMPIANTO TRANSITORIO DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE IN LOCALITA' SAN PIETRO PAGO

**COMMITTENTE:** A.G.E.R. PUGLIA

**IMPRESA:** R.T.I. GECOS S.r.l. - FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 610'930,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	09/05/2022	516'810,00
2	08/09/2022	723'160,00
3	28/02/2023	859'960,00
4	05/07/2023	844'710,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		2'944'640,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto registrato in data 28/09/2021 al n. 9797 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
VISTA: la Determina Ager n. 170 del 22/06/2023 di approvazione della Perizia di variante n. 01 e relativo quadro economico;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	3'463'277,21
Oneri della Sicurezza	110'169,61
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>3'573'446,82</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	17'867,23
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'944'640,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>2'962'507,23</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	<b>610'930,00</b>
per I.V.A. al 10%	61'093,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>672'023,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 610'930,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro seicentodiecimilanovecentotrenta/00).

Bari, 20/10/2023

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Fausta MUSCI

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di BARLETTA (BT) n° 1513281/75

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Alberto ANGELONI