

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 83 del 14-04-2026

OGGETTO: **Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Intervento infrastrutturale di Chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a cat. tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP: B86G19000330006**

CIG: 9536698C24

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impianistica ed in particolare "[omissis]... provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale AGER Puglia", con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'Avv. Angelo Pansini l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, notificata all'Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, con cui, tra le altre cose, sono stati disposti la concessione del finanziamento, l'accertamento di entrata, e l'impegno pluriennale per l'importo complessivo di € 3.776.340,75#, in favore dell'AGER per l'esecuzione dell'intervento di **VISTO** che, in data 13.10.2020, veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER per la realizzazione dell'intervento di "Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia – Andria";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 12.10.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con cui è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (cd. PAUR) per l'intervento di *Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia;*

VISTO E CONSIDERATO tutto quanto riportato nella Determina del Direttore Generale di AGER n. 660 del 29.12.2022, con cui, tra le altre cose, si approvava, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento congiunto

dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l., con sede legale in MILANO Via dell'Annunciata n. 23/2, con codice fiscale e Partita IVA 03723400713, per l'importo totale offerto pari a € 1.976.424,95# (unmilionenovecentosettantaseimilaquattrocentoventiquattro/95), al netto di IVA al 10%, così come derivante dall'applicazione dei ribassi offerti pari al 32,74% sul **VISTA** l'attestazione del RUP, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 1391 del 16.02.2023, relativa alla efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia", in favore dell'operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva BIWIND S.r.l.;

VISTO che in data 27.04.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario BIWIND S.r.l.;

VISTA la Determina AGER n. 150 del 13.06.2023 con cui è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito della procedura di gara dell'intervento infrastrutturale "Chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^a cat. rifiuti inerti denominata F.Ili Acquaviva in località San Nicola la Guardia", per importo complessivo pari a € 3.776.340,75#, di cui € 1.058.265,96# per economie derivanti dal ribasso presentato in sede di gara (32,74%) dall'operatore economico aggiudicatario **VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 286 del 12.10.2023 con cui è stata approvata la documentazione tecnica costituente il Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale di "chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia", nonché il relativo Quadro Economico;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 290 del 17.10.2023 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023 dell'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^a categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia*, in favore dell'Operatore Economico Studio Cincavalli-De Pascali Ingegneri Associati, con sede in BARI, Viale Adriatico pad. 105 – Fiera del Levante, CF e P.IVA06367600720;

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 326 del 02.11.2023 con la quale, per le motivazioni in essa riportate è stata autorizzata la modifica del Contratto d'Appalto del 27.04.2023 rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il nuovo importo dei lavori ammonta ad € 2.289.672,82 esclusa IVA al 10%, di cui € 1.961.531,86 per importo lavori del contratto originario, già impegnato con DD n. 660/2022, e € 328.140,96 per modifica contrattuale;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 sottoscritto in data 06.11.2023 in seguito alla modifica contrattuale intervenuta con la sopra richiamata DD n. 326/2023, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 7187/2023;

VISTO che in data 20.12.2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori all'Appaltatore Biwind, come da verbale acquisito al prot. dell'Agenzia n. 41 del 03.01.2024;

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 12.01.2024 con cui il Direttore dei Lavori disponeva l'interruzione degli stessi al fine di procedere con la modifica richiesta da ARPA del Piano di Monitoraggio Ambientale Operativo mediante esecuzione di indagini aggiuntive rispetto al Quadro delle Condizioni Ambientali di cui al provvedimento di VIA già rilasciato;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 86 del 11.04.2024, con cui per le motivazioni in essa riportate, è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 relativa all'esecuzione di lavorazioni necessarie per l'attuazione delle attività di monitoraggio ambientale aggiuntive richieste da ARPA Puglia relativamente all'intervento infrastrutturale di *chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti sito agro del Comune di Andria (BAT), Località San Nicola La Guardia*, nonché gli elaborati tecnico economici del Progetto Esecutivo aggiornati secondo le ulteriori prescrizioni e il relativo Quadro Economico;

VISTO il Verbale di Ripresa Lavori del 11.04.2024 redatto dal DL, a seguito di adozione da parte della Stazione Appaltante della sopra richiamata DD 86/2024;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 2 sottoscritto in data 11.04.2024 a seguito della modifica contrattuale intervenuta con la sopra richiamata DD n. 86/2024, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 2231/2024, nel quale si dà atto che l'importo suppletivo dei lavori di cui alla modifica contrattuale n. 2, al netto del ribasso del 32,74% è di € 66.388,69, con un incremento percentuale del 3,38%, che sommato all'incremento percentuale di cui alla precedente modifica, pari al 16,73%, determina un incremento percentuale totale dell'importo contrattuale pari al 20,11%. Per effetto di quanto sopra, il nuovo corrispettivo contrattuale risulta pari ad € 2.402.562,71 oltre I.V.A. come per legge;

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del giorno 08.08.2024, con cui il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori finalizzata alla predisposizione della perizia di variante e dell'iter di modifica dei provvedimenti autorizzativi;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 208 del 08.09.2025, con cui, per le motivazioni in essa riportate, si è determinato di:

- APPROVARE la perizia suppletiva e di variante come redatta dalla Direzione Lavori;
- APPROVARE i nuovi prezzi derivanti dalle lavorazioni aggiuntive rese necessarie e confluite nella perizia di variante;
- AUTORIZZARE la modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 che regge l'appalto in questione;
- DARE ATTO ed APPROVARE la spesa complessiva per i lavori supplementari al contratto principale, dell'importo al netto del ribasso d'asta pari a € 697.557,09, oltre oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 e IVA al 10%, equivalente ad un aumento del 35,25% rispetto all'importo dei lavori principali, rientrante quindi nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016;
- APPROVARE il nuovo Quadro Economico di spesa, venutosi a determinare a seguito delle Modifiche contrattuali approvate con DD n. 326/2023 e DD. n. 86/2024, a parità di costo complessivo dell'intervento di € 3.776.340,75 a valere sulle risorse rese disponibili con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, come segue:

Intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^a categoria, tipo A, per rifiuti speciali inerti, Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT)			
Quadro Economico Perizia di Variante AGO 2025			
	DESCRIZIONI VOCI		
A	LAVORI E ATTIVITA' IN APPALTO		3.105.119,80 €
A.1)	Importo lavori netti - Computo metrico di perizia	3.053.618,60 €	
A.2)	Oneri sicurezza rideterminati non soggetti a ribasso d'asta	36.608,11 €	
A.3)	Progettazione esecutiva netta - offerta in sede di gara (ribasso 32,74%)	14.320,28 €	
A.4)	Oneri previdenziali su progettazione esecutiva A.3 (4%)	572,81 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		299.961,54 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	0,00 €	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	8.000,00 €	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	
B.4 a)	Imprevisti (max 10% IVA inclusa)	7.741,29 €	
B.4 b)	Economie conseguite a seguito dell'appalto	0,00 €	
B.4)	Acquisizione aree o immobili	0,00 €	
B.6)	Spese Tecniche (comprensive di spese)	181.814,61 €	
B.6.1)	Progettazione definitiva, indagini, redazione PAUR	52.490,00 €	
B.6.2)	Piano di Sicurezza e Coordinamento	6.395,18 €	
B.6.2)	Direzione lavori	70.861,83 €	
B.6.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	28.014,39 €	
	Redazione Perizia di Variante - adeguamento parcella DL CSE	24.053,21 €	
B.7)	Spese per attività tecnico-amministrativa (Verifica progettazione definitiva ed esecutiva)	28.668,06 €	
B.8)	Collaudi	8.964,60 €	
B.10)	Incentivo per funzioni tecniche	59.401,86 €	
B.11)	Spese per procedimento autorizzativo	4.371,12 €	
C	TOTALE IVA E CASSA PROFESSIONALE		371.259,41 €
C.1)	Cassa professionale 4% su (B.6+B.7+B.8)	8.777,89 €	
C.2)	I.V.A. Lavori 10% (A.1+A.2+A.3)	310.511,98 €	
C.3)	I.V.A. spese generali 22% su (B.2+B.6+B.7+B.8+C.1)	51.969,54 €	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			3.776.340,75 €

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 3 sottoscritto in data 09.09.2025, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 4615/2025, in esecuzione della sopra richiamata DD n. 208/2025;

VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori del 10.09.2025, redatto dal DL a seguito della adozione da parte della stazione appaltante del provvedimento DD n. 208/2025;

CONSIDERATO CHE con il Verbale di sopralluogo del 13.11.2025, Il Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa esecutrice e al RUP hanno riscontrato la diffusa presenza di frazioni estranee (presumibilmente di origine ospedaliera) nei rifiuti inerti da movimentare per la collocazione nel catino di discarica e tale circostanza non è contemplata nei provvedimenti autorizzativi;

VISTO che, alla luce degli esiti del suddetto sopralluogo e stante l'assenza di soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione, anche parziale, delle attività di movimentazione dei rifiuti, il Direttore dei Lavori, con Verbale di Sospensione n. 3 del 14.11.2025, ha disposto la formale interruzione dei lavori;

DATO ATTO che in data 13.11.2025, al termine del sopralluogo su menzionato, il Direttore Generale dell'Agenzia ha provveduto immediatamente per le vie brevi ad informare della circostanza appresa il Comando Carabinieri per la Tutela e la Sicurezza Energetica – Nucleo Operativo Ecologico di Bari, con il quale poi in data 14.11.2025 è stata effettuata l'ispezione presso il cantiere, all'esito della quale lo stesso Comando, sentito il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha proceduto al sequestro

della scarica in questione;

VISTO il provvedimento N.10376/2025 RGNR M.44 del 17.11.2025 con cui è stata disposta dalla competente Autorità Giudiziaria la convalida del sequestro del cantiere;

VISTA la nota AGER prot. 5626 del 18.11.2025 con cui è stata fornita a tutti gli enti coinvolti nel procedimento opportuna informativa relativamente al sequestro disposto dall'A.G.;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle indagini da parte della Procura di Trani, AGER ha avviato con la Regione Puglia un tavolo tecnico di confronto finalizzato a definire la strategia operativa, anche con riferimento alle sorti del finanziamento di cui l'intervento è beneficiario;

PRESO ATTO che, a fronte delle lavorazioni eseguite fino ad intervenuta sospensione dei lavori del 14.11.2025, il Direttore dei Lavori in data 24.03.2026 ha emesso il Primo Stato di Avanzamento Lavori, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1213/2026, sottoscritto dall'Appaltatore;

VISTO che l'art. 29 del CSA, riporta al comma 1: "Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018."

CONSIDERATO che l'importo dei lavori riconosciuti a SAL dalla Direzione Lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 288.456,29 ed è inferiore alla quota indicata nel CSA per il riconoscimento delle rate in acconto, pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che il RUP, ritenendo opportuno andare in deroga alla previsione del CSA viste le evidenti difficoltà del mercato legate alla crisi energetica, nonché all'incertezza legata al prosieguo delle attività per effetto del sequestro in atto, ha emesso, in data 24.03.2026 il Certificato di pagamento n. 1, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di € 287.000,00 oltre IVA come per legge;

VISTA la nota prot. 1216 del 24.03.2026 con cui il RUP ha trasmesso il suddetto certificato di pagamento all'Appaltatore, autorizzandolo alla emissione della relativa fattura;

PRESO ATTO che in data 25.03.2026 è stata emessa dall'Appaltatore BIWIND Srl la fattura n. FPA12 dell'importo complessivo di € 315.700,00 di cui: € 287.000,00 per lavori effettuati, compresi oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta per infortuni pari alla 0,5% ed € 28.700,00 per IVA al 10%,

VISTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

PRESO ATTO che il Contratto d'Appalto riporta, ai sensi della legge 136/2010, le coordinate bancarie dedicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 € (cinquemila/00 euro), la verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione;

PRESO ATTO che in data 10.04.2026 è stata effettuata presso Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta BIWIND SRL;

VERIFICATE

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta BIWIND SRL, la dicitura “NON INADEMPIENTE” identificativa univoca richiesta: 202600003177057, in atti del competente RUP;
- la regolarità del DURC on line prot. INAIL_53245904– scadenza validità 09.07.2026, della ditta BIWIND SRL, in atti del competente RUP;

DATO ATTO che con Determina del Direttore Generale n. 480 del 03.09.2024, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stato liquidato in favore dell’O.E. BIWIND SRL il corrispettivo per le attività di progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 18.134,63, di cui: € 14.320,28 per oneri di progettazione, € 544,17 per Oneri previdenziali ed € 3.270,18 per IVA;

VISTI:

- l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- il previgente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, che regola l’appalto in questione;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 27.04.2023 e successivi Atti di Sottomissione;
- il Certificato di pagamento n. 1 del 24.03.2026;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI LIQUIDARE la fattura n. FPA12 emessa dall’Appaltatore BIWIND in data 25.03.2026, dell’importo complessivo di € 315.700,00 di cui: € 287.000,00 per lavori effettuati, compresi oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta per infortuni pari alla 0,5% ed € 28.700,00 per IVA al 10%, come segue:

- € 287.000,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- € 28.700,00 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

DI DARE ATTO la somma liquidata con il presente provvedimento risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale di AGER n. 483 del 12/12/2022 sul Capitolo di Uscita 400/6;

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Estensore dell’Atto:
Rossella Urga

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Avv. Angelo Pansini, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere In attesa in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto.

Liquidazione provvisoria N. 29 del 14-04-2026	
Su Impegno N. 186 del 29-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 660 Provv.Dirig. del 29-12-2022 avente per oggetto Impegno di spesa importo complessivo aggiudicazione provvisoria comprensivo di IVA al 10% e oneri previdenziali per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020 CIG / Causa Escl. CIG: 9536698C24	
5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 400 / Articolo 6 INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 SITO EX FRATELLI ACQUAVIVA SNC DISCARICA II° CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI - ANDRIA DGR 1313/2020	
Causale	Impegno di spesa importo complessivo aggiudicazione provvisoria comprensivo di IVA al 10% e oneri previdenziali per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020
Importo	Euro 315.700,00
Beneficiario	582 BIWIND S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12T0542478400000001012684	

Liquidazione N. 28 del 14-04-2026	
Su Impegno N. 186 del 29-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 660 Provv.Dirig. del 29-12-2022 avente per oggetto Impegno di spesa importo complessivo aggiudicazione provvisoria comprensivo di IVA al 10% e oneri previdenziali per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020 CIG / Causa Escl. CIG: 9536698C24	
5° livello 09.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 400 / Articolo 6 INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 SITO EX FRATELLI ACQUAVIVA SNC DISCARICA II° CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI - ANDRIA DGR 1313/2020	
Causale	Impegno di spesa importo complessivo aggiudicazione provvisoria comprensivo di IVA al 10% e oneri previdenziali per Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc discarica II cat. tipo a per rifiuti speciali inerti - Andria Dgr 1313/2020
Importo	Euro 315.700,00
Beneficiario	582 BIWIND S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT12T0542478400000001012684	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
582 BIWIND S.R.L.	IT12T05424784000 00001012684	10 del 25-03-2026	315.700,00	315.700,00	9536698C24	25-05-2026

Ritenute documento

Split Istituzionale 10%	287.000,00	28.700,00	10,00%
Totale ritenute documento	287.000,00	28.700,00	

Modugno,

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche