

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 235 del 16 Giugno 2022

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di bonifica di aree inquinate”. Lavori di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in Località San Pietro Pago (BA). Atto di Liquidazione (I SAL) – Rif. Determina n. 255 del 15/07/2021.

CIG: 8630009CB5 – CUP: B78H18014410006

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.[omissis]...”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. n. 1532 del 27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 con la quale è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 70 del 24.02.2021, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- *di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)”;*
- *di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con Determinazioni del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.2020;*
- *di prevedere, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, accertamento in entrata sul Capitolo 400 art .7 rubricato “Finanziamento da regione per intervento di messa in sicurezza Discarica RSU - Giovinazzo Dgr 1311/2020 (Por 2014-2020)” della somma complessiva di € 5.000.000,00# da riscuotere nei modi previsti dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione dell’intervento “Progettazione ed esecuzione dell’intervento di Messa in sicurezza discarica rsu – località San Pietro Pago – Comune di Giovinazzo”, giuste Determinazioni del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.2020 su citate;*

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 255 del 15 luglio 2021 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre:

- *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale prot. 6824/2021, per l'affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA), in favore dell'operatore economico 1° classificato RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) per l'importo contrattuale pari a € 3.373.005,60#, oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 15,00% sull'importo posto a base di gara, e di cui € 3.250.716,94# per lavori e € 122.288,66# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *di impegnare, la somma complessiva di € 3.710.306,16#, comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito della suddetta aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo), avente sede legale in ANDRIA (BT) via TRANI Km 2.500, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) avente sede legale in FORNELLI via/Piazza VIA BIVIO n.1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. sul capitolo 400 art. 7 rubricato "Intervento Di Messa In Sicurezza Discarica Rsu - Giovinazzo Dgr 1311/2020 (Por 2014-2020)" quanto ad € 3.000.000,00# sull'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023 ed € 710.306,16# sull'Esercizio 2022;*

CONSIDERATO che in data 28/09/2021 è stato sottoscritto con l'Operatore Economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) il Contratto di Affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA' SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA);

VISTA la Determina n. 399 del 22.10.2021 con cui si è provveduto all'approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA		
A LAVORI E FORNITURE		
1.a	Importo dei lavori a baste d'asta	3.824.372,87 €
	<i>Ribasso riveniente dall'offerta dell'operatore economico</i>	- 573.655,93 €
	Importo lavori offerto	3.250.716,94 €
1.b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	122.288,66 €
	Importo contrattuale	3.373.005,60 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.a	I.V.A. sui lavori (10% Comma 1 art. 266 DL 152/2006 - rif. L 847/64) su spese per lavori 10,0%	337.300,56 €
2.b	Spese per verifiche ordinate dal direttore lavori e rilievi, studi ed analisi in corso d'opera (Compresa IVA)	55.000,00 €
2.c	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento DL e CSE in fase di progettazione, validazione progetto definitivo/esecutivo, spese generali e gara appalto lavori, supervisione e coordinamento DL e CSE in durante i lavori (inclusa iva 22%)	42.586,26 €
2.d	Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, CSE (inclusa iva e CNPAIA 4%)	179.679,84 €
2.e	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs 50/2016 1,8%	71.039,91 €
2.f	Imprevisti, ulteriori indagini, rilievi e consulenze varie (Compresa IVA)	276.266,31 €
2.g	Spese per verifiche e collaudi (Compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)	21.600,00 €
2.h	Spese per commissioni aggiudicatrici, altre funzioni amministrative, spese di gara	12.500,00 €
	Totale Somme a disposizione	995.972,88 €
	Economie di gara	631.021,52 €
	IMPORTO PROGETTO	5.000.000,00 €

CONSIDERATO che con Verbale del 17.11.2021, acquisito al prot. 11698/2021, si è dato avvio ai lavori in questione;

PRESO ATTO che in data 21/02/2022 l'Operatore Economico GECOS srl ha emesso la fattura n. 08/01 di importo totale pari a € 519.442,87# di cui € 472.220,79# a titolo di anticipazione su importo contrattuale ed € 47.222,08# per l'IVA 10%;

PRESO ATTO che in data 23/03/2022 è stata emessa dall'Operatore Economico GECOS srl la nota credito n. 01/01 di importo totale pari a € 519.442,87# a totale storno della fattura n. 08/01 emessa in data 21/02/2022;

VISTO che in data 24/03/2022 è pervenuta la pec acquisita al protocollo dell'Agenzia 3552/2022 con la quale l'Operatore Economico GECOS srl ha formalmente rinunciato all'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale;

VISTO che l'art. 23 del CSA, riporta al comma 1: *“Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 30 e Art. 31, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale”*;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori, con pec del 13.05.2022 ha trasmesso la documentazione inerente lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 09.05.2022, sottoscritto dall'appaltatore;

VISTA la nota di accompagnamento della Direzione Lavori al SAL 1, con cui la DL rappresentava quanto segue: *“L’importo lavori riconosciuti a Sal, al netto del ribasso offerto del 15% e comprensivi degli oneri di sicurezza, ammonta a 519.414,17 €. Tale valore risulta inferiore alla quota indicata in CSA per il riconoscimento delle rate in acconto, pari almeno al 20% dell’importo contrattuale fissato in 3.373.005,60 €. Date le evidenti difficoltà di mercato del periodo attuale nel reperimento e certificazione dei materiali, si ritiene di approvare, previo benessere del RUP, tale rata di acconto pur se sottosoglia rispetto alle indicazioni riportate in CSA.”*;

CONSIDERATO che il R.U.P., accogliendo quanto rappresentato dalla DL, in deroga alle previsioni del CSA ha emesso, in data 17.05.2022, il relativo certificato di pagamento n. 1, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell’importo di € 516.810,00# oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO che in data 18/05/2022 è stata emessa dalla ditta GECOS srl la fattura n. 16/01 di importo totale pari a € 367.302,03# di cui € 333.910,94# per prestazioni effettuate ed € 33.391,09# per l’IVA 10%, pari alla quota di partecipazione al suddetto raggruppamento (64,61%);

PRESO ATTO che in data 18/05/2022 è stata emessa dalla ditta FAVELLATO CLAUDIO Spa la fattura n. 16-2022 di importo totale pari a € 201.188,97# di cui € 182.899,06# per prestazioni effettuate ed € 18.289,91# per l’IVA 10%, pari alla quota di partecipazione al suddetto raggruppamento (35,39%);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

TENUTO CONTO che l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione;

VISTO che in data 31/05/2022 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta GECOS srl;

VISTO che in data 31/05/2022 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta FAVELLATO CLAUDIO Spa;

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta GECOS srl, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200001757168 in atti;

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta FAVELLATO CLAUDIO Spa, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200001757111 in atti;

VERIFICATA la regolarità del DURC online della ditta GECOS srl, rilasciato col n. prot. INPS_31411739 – scadenza validità 20/09/2022;

VERIFICATA la regolarità del DURC online della ditta FAVELLATO CLAUDIO Spa, rilasciato col n. prot. INAIL_32702582 – scadenza validità 23/08/2022;

VISTA la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dall'operatore economico e in atti.

VISTO:

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27.09.2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.11.2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 30.03.2022;
- la Determina del Direttore Generale n. 255 del 15.07.2021;
- il DURC online in corso di validità della ditta GECOS srl e FAVELLATO CLAUDIO spa;
- la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200001757168.
- la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200017571111.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **DI LIQUIDARE** in favore della società GECOS S.R.L. la fattura n. 16/01 emessa in data 18/05/2022 dell'importo complessivo di € 367.302,03# di cui:
 - € 333.910,94 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA) I SAL (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006);
 - € 33.391,09 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI LIQUIDARE** in favore della società FAVELLATO CLAUDIO spa la fattura n. 16-2022 emessa in data 18/05/2022 dell'importo complessivo di € 201.188,97# di cui:
 - € 182.899,06 alla ditta su conto corrente indicato, a fronte dell'anticipazione su importo contrattuale per i lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA) I SAL (CIG: 8630009CB5 – CUP B78H18014410006);
 - € 18.289,91 all'Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI DARE ATTO** che la fattura n. 08/21 emessa in data 21/02/2022 dell'importo complessivo di € 519.442,87# emessa dalla ditta GECOS Srl risulta totalmente compensata dalla nota credito n. 01/01 emessa in data 23/03/2022 dell'importo complessivo di €. € 519.442,87#;

- **DI DARE ATTO** che la somma risulta già impegnata in favore dell'operatore economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) sul capitolo 400 art. 7 rubricato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU - GIOVINAZZO DGR 1311/2020 (POR 2014-2020)" quanto ad € 3.000.000,00 sull'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023 e quanto ad € 710.306,16 sull'Esercizio 2022, con determina direttoriale n. 255/2021;
- **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale";

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano

Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DISCARICA DI SERVIZIO DELL'IMPIANTO TRANSITORIO DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE IN LOCALITA' SAN PIETRO PAGO

COMMITTENTE: A.G.E.R. PUGLIA

IMPRESA: R.T.I. GECOS S.r.l. - FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 516'810,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/____ repertorio n. registrato a in data 28/09/2021 al n. 9797 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	488'201,23
Oneri della sicurezza	31'212,94
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	519'414,17
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'597,07
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'597,07
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	516'810,00
per I.V.A. al 10%	51'681,00
TOTALE GENERALE euro	568'491,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 516'810,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquecentosedicimilaottocentodieci/00).

Giovinazzo, 09/05/2022

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Fausta MUSCI

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Barletta (BT) n° 1513281/75

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alberto ANGELONI