

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 138 del 30 maggio 2023

**OGGETTO: EROGAZIONE SALDO FINANZIAMENTO COMUNE DI UGENTO (LE).
PROGETTO DENOMINATO: “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO” -
DECRETO N. 91 DEL 24 NOVEMBRE 2017.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- con D.G.R. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, D.G.R. n. 1071 del 25/07/2022 D.G.R. n. 1768 del 30/11/2022 e D.G.R. n. 606 del 03/05/2023, è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che ha disposto che “*i progetti coerenti con l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi € 8.250.000,00, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2*” ed il comma 2/3 del medesimo articolo sono finanziati con complessivi € 4.500.000,00;

VISTI

- i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017, con cui questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art.

- 37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, in favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l'art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549;
- la comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata) trasmessa in data 04 settembre 2018 dall'Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati;
 - il Decreto del Direttore Generale n. 19 del 17 Dicembre 2018 con il quale è stato prorogato al 31.03.2019 il termine per la trasmissione degli atti definitivi di aggiudicazione dei lavori relativi ai finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali ammesse con i Decreti del Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 ai finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 commi 1 e 2;
 - il Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26 luglio 2019 con il quale è stato prorogato in definitiva al 31.12.2019 il termine ultimo per la presentazione degli atti definitivi di aggiudicazione dei lavori relativi ai finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali con i Decreti del Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 e con il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 06.11.2018 ai finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 commi 1 e 2;
 - la Determina n. 89 del 08 Agosto 2019, "Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017. "Impegno di spesa", con cui veniva tra l'altro, determinato quanto segue:
 - ✓ *DI IMPEGNARE, per il Decreto 91, la somma complessiva di € 734.341,46 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2", esercizio finanziario 2019 (Bilancio di Previsione anno 2019), come da prospetto di seguito riportato:*

COMUNE	DESCRIZIONE PROGETTO	FINANZIAMENTO AMMESSO	FINANZIAMENTO DEFINITIVO POST GARA	RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL 15% OVVERO DEL 95%
1 UGENTO (LE)	Realizzazione di Centro Riuso	166.670,36 €	155.366,19 €	147.597,88 €
2 GINOSA (TA)	Attrezzature, Monitoraggio e Sensibilizzazione-Eco Compattatori	256.245,27 €	256.245,27 €	38.436,79 €
3 STATTE (TA)	Fornitura Attrezzature, Automezzi e Servizi	387.375,00 €	322.730,00 €	48.409,51 €
TOTALE		810.290,63 €	734.341,46 €	234.444,18 €

- ✓ *DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 234.444,18, così come rappresentato in elenco riportato nella Determina, con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell'AGER n. 91 del 24.11.2017;;*

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Ugento (LE) è beneficiario di un finanziamento pari ad € 166.670,36 per il progetto denominato "Realizzazione di un Centro del Riuso" riconducibile al CUP: F99G18000000002 e CIG: 751548673D, così come identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra l'Agenzia

e la stessa Amministrazione;

- entro la data del 31 dicembre 2019, termine indicato per la rendicontazione delle attività progettuali, giusto Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019, e nei successivi mesi dell'anno 2020 ad oggi, il Comune di Ugento (LE) ha fatto pervenire la seguente documentazione:
- I. Prot. n° 3619 del 15.02.2018 – Trasmissione Documentazione:
- Progetto Esecutivo – Determina Dirigenziale n°101 del 15.02.2018;
 - Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
 - Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 15.02.2018;
- II. PEC del 04.02.2019 – Trasmissione Documentazione:
- Prot. n° 1981 del 30.01.2018 – Richiesta Erogazione Somme per Spese già Sostenute pari ad euro 123.233,20 (pari al 73,94% dell'Importo Complessivo dell'Intervento di euro 166.670,36);
- III. Nota del 22.10.2018 -Prot. 21483 con cui si trasmetteva:
- Delibera di G.C. n°109 del 02.05.2018 – Nomina RUP;
 - Determina a Contrarre n°404 del 31.05.2018 – Accertamento del Finanziamento e Approvazione Schema del Bando di Gara per l'Affidamento dei Lavori;
 - Bando di Gara per l'Affidamento dei Lavori;
 - Determina n°536 del 05.07.2018 – Nomina Commissione Giudicatrice;
 - N° 4 Verbali di Gara:
 - n°1 del 02.07.2018 – Verifica Requisiti e Contenuti delle Offerte Pervenute;
 - n°2 del 11.07.2018 – Conclusione Operazioni di Valutazione delle Offerte,
 - n°3 del 18.07.2018 – Aggiudicazione Provvisoria;
 - n°4 del 03.08.2018 – Aggiudicazione Definitiva;
 - Determina n°657 del 30.08.2018 – Aggiudicazione Definitiva dei Lavori, ditta “LA SALENTINA snc” e Rimodulazione del Quadro Economico Definitivo (Importo Complessivo euro 117.124,54 oltre IVA – Economie di Gara Complessive: euro 11.304,17) a seguito degli esiti di gara.
- Determine di Liquidazione:
- Determina n°404 del 31.05.2018 – Liquidazione Contributo in favore di ANAC;
 - Determina n° 638 del 08.11.2018 – Liquidazione Anticipazione del 20% in favore della ditta aggiudicatrice;
 - Determina n°992 del 10.12.2018 – Liquidazione Incentivo fase A in favore di alcuni dipendenti comunali;
 - Determina n° 763 del 18.12.2018 – Liquidazione 1°Sal. in favore ditta aggiudicatrice;
 - Determina n° 765 del 18.12.2018 – Liquidazione 1° Acconto Servizi Tecnici;
 - Determina n° 47 del 15.01.2019 – Liquidazione 2°Sal. In favore ditta aggiudicatrice.
- Mandati di Pagamento:
- Mandato di Pagamento n° 2785 del 08.11.2018 – in favore ditta “LA SALENTINA” – Importo euro 25.740,00;
 - Mandato di Pagamento n° 3260 del 17.12.2018 – in favore di dipendenti comunali – Importo euro 501,60;

- Mandato di Pagamento n° 3305 del 19.12.2018 – in favore ditta “LA SALENTINA” – Importo euro 48.180,00;
- Mandato di Pagamento n° 26 del 04.01.2019 – in favore dello studio SIGMA srl – Importo euro 8.881,60;
- Mandato di Pagamento n° 171 del 17.01.2019 – in favore ditta “LA SALENTINA” – Importo euro 39.930,00;

Fatture:

- Fattura n° FATTPA 9_18 del 17.10.2018 in favore ditta “LA SALENTINA” anticipazione contrattuale – Importo euro 25.740,00;
- Fattura n° FATTPA 11_18 del 07.12.2018 in favore ditta “LA SALENTINA” relativa al 1° Sal – Importo euro 48.180,00;
- Fattura n° 13/PA del 07.12.2018 in favore dello studio SIGMA srl relativo al 1° Acconto – Importo euro 8.881,60;
- Fattura n° FATTPA 13_18 del 21.12.2018 in favore ditta “LA SALENTINA” relativa al 2° Sal – Importo euro 39.930,00;

Ulteriore Documentazione:

- Determina Affidamento Servizi Tecnici n°89 del 08.02.2018;
 - Disciplinare Regolante i Rapporti tra il Comune di Ugento e i Tecnici Incaricati;
 - Contratto d’Appalto tra il Comune di Ugento e la ditta Aggiudicatrice dei Lavori sottoscritto in data 16.10.2018 con rep. 1677 e registrato il 18.10.2018 al n°314;
 - Documentazione Contabile 1°SAL. – Certificato di Pagamento n°1, Sal. n°1, Registro di Contabilità Libretto delle Misure, Sommario del Registro di Contabilità, Libretto dei Sotto computi;
 - Documentazione Contabile 2°SAL. – Certificato di Pagamento n°2, Sal. n°2, Registro di Contabilità Libretto delle Misure, Sommario del Registro di Contabilità, Libretto dei Sotto computi;
 - Prospetto di Rendiconto.
 - Determinazione del Responsabile Settore 4° n° 89 del 08.02.2018 – Affidamento Incarichi di Indagini Geologiche, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza e Collaudo Statico.
 - Disciplinare Contenente le Norme e le Condizioni per l’Affidamento dell’Incarico;
 - Determinazione del Responsabile Settore 4° n° 101 del 15.02.2018 – Approvazione Progetto Esecutivo;
 - Contratto di Appalto dei Lavori – Repertorio n° 1677 del 16.10.2018 – ditta “LA SALENTINA”.
- IV. Nota Prot. n° 3410 del 18.02.2019 relativa a Richiesta Utilizzo Economie (euro 9.633,50) e trasmissione della seguente documentazione:
- Computo Metrico per Utilizzo delle Economie di Gara per Opere Strettamente Funzionali al Funzionamento del Centro di Riuso;
 - Documentazione Fotografica delle Opere Realizzate per il Centro di Riuso;
 - Quadro Economico Rideterminato Post-Gara;
 -

Importo Finanziato:	Euro 166.670,36
Importo Lavori:	Euro 117.124,54
Spese Generali:	Euro 38.241,65
TOTALE:	Euro 155.366,19
Economie:	Euro 11.304,17

- Attestazione: Inizio Lavori in data 30.10.2018 - Fine Lavori in data 24.12.2018;
 - Scheda Intervento;
 - Bando di Gara – prot. 11763 del 05.06.2018 – pubblicato in data 06.06.2018;
 - Preventivi Prove Distruttive sui Materiali da Costruzioni.
- V. Nota Prot. n° 6582 del 27.03.2019 relativa alla Richiesta di erogazione somme.
- VI. PEC del 13.05.2019 – Rettifica prot. n° 1981 del 30.01.2019 – Richiesta Erogazione Somme fino al 95% del Contributo Concesso e pari ad euro 147.597,88 (95% di euro 155.366,19 – da Quadro Economico Rideterminato al Netto dei Ribassi d’Asta).
- VII. PEC del 20.09.2019 – Trasmissione Coordinate Bancarie:
- Tesoreria Unica c/o Banca d’Italia – Codice IBAN: IT 16 L 01000 03245 433300071769.

CONSIDERATO CHE con Determina del Direttore Generale di AGER n. 123 del 27.09.2019 è stata disposta, in favore del Comune di Ugento, la liquidazione del primo acconto di € 147.597,88# pari al 95% del finanziamento concesso;

VISTA la nota prot. n. 13718 del 18/05/2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 4944/2021, con cui il Comune di Ugento trasmetteva all’Agenzia richiesta di erogazione del saldo finale pari ad € 7.214,02 considerata la spesa effettivamente sostenuta pari a € 154.811,90 e l’erogazione già avvenuta pari ad € 147.597,88, allegando la seguente documentazione:

- Determina n. 122 del 08.02.2019 di liquidazione competenze Geologo;
- Determina n. 277 del 24.04.2019 di liquidazione Stato finale;
- Determina n. 372 del 27.05.2019 di liquidazione dell’Atto di pignoramento;
- Atto di pignoramento nei confronti della ditta La Salentina Snc;
- Determina n. 564 del 27.08.2019 di liquidazione saldo competenze tecniche;
- Fattura n. FTT.N.15 DEL 20/12 della Dott.ssa Geol. Silvia CIURLIA di € 1.866,60;
- Fattura n. FTT.N.6 DEL 11/04/19 + nota di credito n. 5_2019 della ditta LA SALENTINA Snc;
- Fattura n. Fatt. n. 09/Pubblic del 22.07.2019 dello Studio Sigma Srl di € 10.657,92;
- Fattura n. 4_del_22_07_2019 dell’Arch. Claudio BOTTAZZO di € 1.268,80;
- Mandato n. 1632 del 22.05.2020 di € 30,00 in favore di ANAC;
- Mandato n. 396 del 11.02.2019 di € 1.866,60 in favore della Dott.ssa Silvia CIURLIA;
- Mandato n. 1393 del 30.05.2019 di € 6.047,65 in favore della ditta LA SALENTINA Snc;
- Mandato n. 1391 del 30.05.2019 di € 11.707,72 in favore dell’Agenzia delle Entrate;
- Mandato n. 2239 del 29.08.2019 di € 10.657,92 in favore dello studio Sigma Srl;
- Mandato n. 2240 del 29.08.2019 di € 1.268,80 in favore dell’Arch. Claudio BOTTAZZO
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Collaudo Statico;

- Documenti della contabilità finale;
- Libretto delle misure;
- Libretto dei sottocomputi;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale;
- Prospetto di rendiconto;
- Determina n. 373 del 18.05.2021 di approvazione del quadro economico a consuntivo e omologazione della spesa.

VISTA la nota prot. 3767 del 24.05.2023 con cui AGER chiedeva al Comune di Ugento, al fine di procedere con l'erogazione del saldo finale, di trasmettere il provvedimento di omologazione finale della spesa (Determina n. 373 del 18.05.2021), che seppur richiamato tra gli allegati trasmessi precedentemente, non risulta materialmente inserito tra gli stessi, unitamente al modulo di rendicontazione finale della spesa in formato.xls;

VISTA la nota prot. 16966 del 29.05.2023 con cui il Comune di Ugento riscontrava la suddetta richiesta;

DATO ATTO CHE Dalla Determina di omologazione della spesa n. 373 del 18.05.2021 si evince che il quadro economico a consuntivo per l'intervento di realizzazione di un centro del riuso è il seguente:

		RIMODULATO	CONSUNTIVO	ECONOMIE
A	LAVORI			
a1	Importo lavori <i>al netto del ribasso d'asta dell'8,00%</i>	€ 90.554,66	€ 90.554,66	€ -
a2	Importo forniture <i>al netto del ribasso d'asta dell'8,00%</i>	€ 23.069,88	€ 23.069,88	€ -
a3	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
	Importo contrattuale	€ 117.124,54	€ 117.124,54	€ -
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
b1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
b2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche <i>previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici necessari</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
b3	Spese tecniche e di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ -
b4	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016)	€ 1.019,29	€ 501,60	€ 517,69
b5	Spese per contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ -
b6	Cassa di previdenza 4% su b1+b2+b3	€ 716,00	€ 686,00	€ 30,00
b7	IVA 22% su a2+b1+b2+b3+b6	€ 9.170,89	€ 9.164,29	€ 6,60
b8	IVA 10% su a1+a3	€ 9.405,47	€ 9.405,47	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 38.241,65	€ 37.687,36	€ 554,29
	TOTALE INTERVENTO RIDETERMINATO	€ 155.366,19	€ 154.811,90	€ 554,29
	Economie di gara	€ 11.304,17	€ 11.858,46	

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Ugento (TA) e al Progetto denominato: *“Realizzazione di un centro del riuso”* di cui al prot. 3894 del 30.05.2023;

PRESO ATTO che la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal comune di Ugento è pari a € 154.811,89# come da prospetto seguente:

Descrizione	Beneficiario	Determina liquidazione	FATTURE	Importo liquidato	Mandato di pagamento	Importo del mandato
Liquidazione contributo GARA	ANAC	n. 404 del 31.05.2018		€ 30,00	n. 1632 del 22.05.2020	€ 30,00
Liquidaz anticipazione 20%	LA SALENTINA Snc	n. 638 del 08.11.2018	FATTPA 9_18 del 17.10.2018	€ 25.740,00	n. 2785 del 08.11.2018	€ 25.740,00
Liquidazione incentivo FASE A	Ing. Massimo TOMA	n. 992 del 10.12.2018		€ 310,22	n. 3260 del 17.12.2018	€ 501,60
	Geom. Bruno CUCCI			€ 95,69		
	Geom. Annarita RAINO'			€ 95,69		
Liquidazione 1° SAL	LA SALENTINA Snc	n. 763 del 18.12.2018	FATTPA 11_18 del 07.12.2018	€ 48.180,00	n. 3305 del 19/12/2018	€ 48.180,00
Liquidazione 1° acconto servizi	STUDIO SIGMA Srl	n. 765 del 18.12.2018	Fattura n. 13/PA del 07.12.2018	€ 8.881,60	n. 26 del 04.01.2019	€ 8.881,60
Liquidazione 2° SAL	LA SALENTINA Snc	n. 47 del 15.01.2019	FATTPA 13_18 del 21.12.2018	€ 39.930,00	n. 171 del 17.01.2019	€ 39.930,00
Liquidazione Geologo	Dott.ssa Geol. Silvia Ciurlia	n. 122 del 08.02.2019	FTT.N.15 DEL 20/12	€ 1.866,60	n.396 del 11.02.2019	€ 1.866,60
Liquidazione STATO FINALE	LA SALENTINA Snc	n. 277 del 24.04.2019	FTT.N.6 DEL 11/04/19	€ 6.047,66	n. 1393 del 30.05.2019	€ 6.047,65
Liquidazione STATO FINALE	Agenzia delle Entrate (Pignoram)	n. 372 del 27.05.2019	+ nota di credito n. 5_2019	€ 11.707,72	n. 1391 del 30.05.2019	€ 11.707,72
Liquidazione SALDO SERVIZI TECNICI	STUDIO SIGMA Srl	564 del 27/08/2019	Fatt. n. 09/Pubblic del 22.07.2019	€ 10.657,92	n. 2239 del 29.08.2019	€ 10.657,92
	Arch. Claudio BOTTAZZO		Fattura n. 4_del_22_07_2019	€ 1.268,80	n. 2240 del 29.08.2019	€ 1.268,80
TOTALE LIQUIDATO				€ 154.811,90	TOTALE PAGATO	€ 154.811,89

CONSIDERATO che la predetta istruttoria si conclude con l'espressione del parere favorevole circa l'erogazione del saldo finale del finanziamento concesso, pari ad € 7.214,01# come da tabella sotto riportata:

A) Importo Finanziamento Decreto 91 del 24.11.2017 – Comune di Ugento:	euro	166.670,36
B) Importo finale Q.E. post gara	euro	155.366,19
C) Importo Spese Sostenute e Omologate dall'Amministrazione:	euro	154.811,89
D) Importo Erogato da AGER (D.D. n° 123 del 27.09.2019) – 95% di B):	euro	147.597,88
Importo da erogare a saldo (C-D)	euro	7.214,01

RITENUTO necessario approvare gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Ugento (LE) e liquidare la restante parte della somma spesa dal Comune di Ugento (LE), per un importo pari a € 7.214,01# rideterminando per insussistenza le residue economie determinatesi per € 554,30;

VISTI

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- la L.R. n. 40/2016;
- il Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 19 del 17.12.2018;
- il Decreto n. 62 del 26.07.2019;

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** gli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Agenzia e finalizzata alla liquidazione delle progettualità finanziate con i decreti 90 e 91 del 24/11/2017, relativa al Comune di Ugento (LE) e al Progetto denominato: “*Realizzazione di un centro del riuso*” di cui al prot. 3894 del 30.05.2023, che seppur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** la somma di € 7.214,01# a titolo di saldo finale del finanziamento definitivamente concesso al Comune di UGENTO (LE) a fronte della spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto denominato: “*Realizzazione di un centro del riuso*”, come da tabella sotto riportata:

A) Importo Finanziamento Decreto 91 del 24.11.2017 – Comune di Ugento:	euro	166.670,36
B) Importo finale Q.E. post gara	euro	155.366,19
C) Importo Spese Sostenute e Omologate dall'Amministrazione:	euro	154.811,89
D) Importo Erogato da AGER (D.D. n° 123 del 27.09.2019) – 95% di B):	euro	147.597,88
Importo da erogare a saldo (C-D)	euro	7.214,01

3. **DI DARE ATTO** che la somma succitata risulta già impegnata sul Bilancio di Previsione anno 2019, con “Determina del Direttore Generale n. 89 del 08 Agosto 2019” su apposito capitolo di spesa n. 890, rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2”
4. **DI DISIMPEGNARE** le economie derivanti dalla progettualità di cui all'oggetto e quantificabili in € 554,30#, quale differenza tra la somma precedentemente impegnata con DD n. 89/2019 e l'importo ammissibile a finanziamento derivante dalla spesa effettivamente sostenuta ed omologata dal Comune di Ugento pari a € 154.811,89#, giusto prospetto di rendicontazione finale trasmesso da Comune di Ugento con nota prot. 16966 del 29.05.2023;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Comune di Ugento (LE);
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
7. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Modugno, li 30.05.2023

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano