

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 359 del 27 novembre 2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO FINALE COMUNE DI MELENDUGNO (LE)
PROGETTO DENOMINATO “Compostiere di Comunità – Realizzazione di un Impianto di
Auto-Compostaggio Collettivo di Prossimità”.. DECRETO N. 90 DEL 24/11/2017.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina ad interim del Direttore Generale dell’Agenzia regionale AGER Puglia.", veniva affidato ad interim, all’avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia AGER Puglia, l’incarico di Direttore Generale;
- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 ha disposto che “*i progetti coerenti con l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2*”;
- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma; nonché l’attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme;
- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di cui sopra, anche l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al finanziamento in parola;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì

stabilito che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l'impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della L.R. 40/2016;

VISTO CHE

- con Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017, questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l'art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549;
- con tutte le amministrazioni individuate con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017 è stato sottoscritto digitalmente l'apposito disciplinare regolante i rapporti tra l'Ager e i Comuni beneficiari del finanziamento;
- con Decreto n. 19 del 17 Dicembre 2018, il Direttore Generale dell'AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto presentato pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento in parola, ha concesso il differimento al 31 Marzo 2019;
- con Decreto n. 62 del 26 Luglio 2019, il Direttore Generale dell'AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, ha concesso ulteriore Proroga Termini al 31 Dicembre 2019;
- con Determina n. 89 del 08 Agosto 2019, *“Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017. “Impegno di spesa”*, con la quale, veniva tra l'altro, determinato quanto segue:
 - ✓ *di impegnare, sul Bilancio di Previsione anno 2019, per il Decreto 90, a seguito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 3.604.974,76 sul capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”, esercizio finanziario 2019;*
 - ✓ *di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 2.621.908,23, così come rappresentato in elenco su riportato, con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell'AGER n. 90 del 24.11.2017;*

COMUNE	DESCRIZIONE PROGETTO	FINANZIAMENTO AMMESSO	FINANZIAMENTO DEFINITIVO POST GARA	RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL 15% OVVERO DEL 95%
1 BARI	Avvio P. a P. ed Acquisto Attrezzature	2.103.777,65 €	1.981.875,64 €	1.882.781,86 €
2 MOLFETTA (BA)	Realizzazione CCR, Nodi di Raccolta ed Acquisto Foto Trappole	196.000,00 €	196.000,00 €	186.200,00 €
3 RUTIGLIANO (BA)	Acquisto Isola Ecologica Mobile	69.938,64 €	63.579,80 €	60.400,81 €
4 CEGLIE MESSAPICA (BA)	Acquisto Isola Ecologica per Frazione Organica	99.999,96 €	96.502,34 €	91.677,22 €
5 ERCHIE (BR)	Riduzione Rifiuti c/o Uffici Comunali e Scuola- Acquisto Erogatori Acqua ed Altro	16.406,91 €	11.791,30 €	1.768,70 €
6 SAN DONACI (BR)	Acquisto Compostiere e Cassonetti Intelligenti	36.900,00 €	32.256,80 €	30.643,96 €
7 CERIGNOLA (FG)	Progetto Avvio Raccolta P.P. ed Acquisto Mezzi e Attrezzi	818.205,53 €	790.979,42 €	118.646,91 €
8 VIESTE (FG)	Acquisto Isole Ecologiche ed Attrezzature per Raccolta P.P.	112.500,00 €	86.266,48 €	81.953,16 €
9 VICO DEL GARGANO (FG)	Acquisto Auto Mezzo Centinato con Cassone Fisso	61.620,00 €	60.572,46 €	57.543,84 €
10 ALESSANO (LE)	Acquisto Compostiere Domestiche	4.600,00 €	4.600,00 €	4.370,00 €
11 CALIMERA (LE)	Acquisto Attrezzature per Incremento R.D.	9.500,00 €	9.317,00 €	1.397,55 €
12 CAPRARICA DI LECCE (LE)	Acquisto Stoviglie Durevoli e Lavabili e Detersivi	1.508,40 €	1.508,40 €	1.432,98 €
13 CARMIANO (LE)	Acquisto Compostiere, Scono TARI e Sistema di Video Sorveglianza	37.360,00 €	37.357,12 €	5.603,57 €
14 CAVALLINO (LE)	Acquisto di Eco Compattatori	24.000,00 €	23.973,00 €	22.774,35 €
15 CUTROFIANO (LE)	Acquisto Isole Ecologiche Mobili Intelligenti per R.D.	33.372,34 €	33.372,34 €	31.703,72 €
16 GIURDIGNANO (LE)	Fornitura Contenitori R.D. e Compostiere Domestiche	7.039,57 €	7.027,98 €	6.676,58 €
17 LEVERANO (LE)	Interventi per Riduzione Produzione Rifiuti	40.322,00 €	40.322,00 €	6.048,30 €
18 MELENDUGNO (LE)	Realizzazione di un Impianto di Auto Compostaggio Collettivo	107.933,90 €	104.919,46 €	15.737,92 €
19 SAN PIETRO IN LAMA (LE)	Acquisto Attrezzature R.D. Porta a Porta	16.577,80 €	13.917,27 €	13.221,41 €
20 TREPUIZZI (LE)	Implementazione Servizio Uso Stoviglie Mensa Scolastica	8.902,87 €	8.835,95 €	1.325,39 €
TOTALE		3.806.465,57 €	3.604.974,76 €	2.621.908,23 €

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Melendugno (LE) è destinatario di un finanziamento di € 107.933,90 per il progetto denominato: *“Compostiere di Comunità – Realizzazione di un Impianto di Auto-Compostaggio Collettivo di Prossimità”* riconducibile al CUP J79H18000140006, come identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra l’Agenzia e la stessa Amministrazione.
- Il finanziamento è stato successivamente rideterminato in € 104.919,46 a seguito di espletamento delle procedure di gara;
- In data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata), come previsto dall’art. 10 del suddetto disciplinare;
- entro la data del 31 dicembre 2019, termine indicato per la rendicontazione delle attività

progettuali, giusto *Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019*, è pervenuta dal Comune di Melendugno la seguente documentazione:

A. Prot. n° 4364 del 15.02.2018 – Trasmissione Documentazione:

- Progetto Esecutivo – Delibera di G.C. n° 20 del 14.02.2018 Approvazione Progetto Esecutivo;
- Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
- Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 10.05.2018;
- Delibera di G.C. n°20 del 14.02.2018 – Approvazione Progetto Definitivo Esecutivo.

B. Prot. n° 27020 del 04.12.2018 – Trasmissione Documentazione – Richiesta Erogazione del 15%:

- Quadro Economico Definitivo Rideterminato al Netto dei Ribassi in sede di gara – Importo Complessivo euro 104.919,46– Determinazione n°565 del 21.11.2018;
- Attestazione di Avvenuto Concreto Inizio dei Lavori del 29.11.2018 – Prot. n° 26594 del 29.11.2018;
- Copia di Contratto sottoscritto digitalmente con il soggetto aggiudicatario e regolarmente registrato sul portale CONSIP/MePA;
- Coordinate Bancarie;

C. Prot. n° 5786 del 06.03.2019 – Trasmissione Documentazione:

- Determinazione R.G. n° 1288 del 01.10.2018 - Data di Avvio della Gara d’Appalto mediante procedura negoziata CONSIP-MePA;
- Determinazione R.G. n° 565 del 21.11.2018 – Aggiudicazione Definitiva ditta “INNOVATION Soc. Coop.” – Costituzione Ufficio Direzione Lavori – Quadro Economico Definitivo al netto dei ribassi di gara;
- Nota prot. n° 25664 del 20.11.2018 – Comunicazione Aggiudicazione Gara ditta “INNOVATION Soc. Coop.”
- Nota prot. n° 26325 del 27.1.2018 – Notifica Impresa Inizio Lavori;
- Verbali di Gara n°1 del 26.10.2018 e n°2 del 12.11.2018 – Aggiudicazione Provvisoria ditta “INNOVATION”;
- Nota prot. n°26594 del 29.11.2018 - Attestazione e Verbale di Consegna Lavori ed Effettivo Inizio Lavori;
- Dichiarazione Regime IVA;
- Domanda di Pagamento – Erogazione del 15% del Contributo Finanziato;
- Cronoprogramma e Attestato di Congruità Cronoprogramma;
- Documento di Stipula del Contratto - RdO n° 2063879 del 05.10.2018 ditta “INNOVATION Soc. Coop.”;
- Copia del Contratto prot. n° 26294, registrato in data 27.11.2018, sottoscritto con il soggetto Attuatore – procedura Mepa - Stipula Rdo n° 206387 del 05.10.2018 - ditta “INNOVATION”;

D. Prot. n° 6089 del 11.03.2019 – Trasmissione Documentazione:

- Dichiarazione Regime IVA;
- Copia Documenti di Identità RUP.

Importo iniziale del finanziamento	euro 107.933,90
Importo finanziamento post gara	euro 104.919,46
Importo acconto richiesto (15%)	euro 15.737,92

DATO ATTO CHE

- Con Determina del Direttore Generale di AGER n. 108 del 19.09.2019 è stata liquidata in favore del Comune di Melendugno la somma di € 15.737,92 a titolo di acconto del 15% del finanziamento rideterminato a seguito di espletamento delle procedure di gara;
- Con nota Prot. n° 27142 del 22.11.2019 il Comune di Melendugno ha trasmesso la richiesta di saldo del contributo finanziario definitivo, allegando la seguente documentazione:
 - Determina Dirigenziale n° 1056 del 17.09.2019 – Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Verbale di Ultimazione dei Lavori – prot. n° 16344 del 12.07.2019;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 01.08.2019;
 - Relazione sul Conto Finale del 01.08.2019;
 - Libretto delle Misure n°1 – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Registro di Contabilità – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Sommario Registro di Contabilità – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Primo e Ultimo Stato Avanzamento dei Lavori – prot. n° 20051 del 03.09.2019 – ditta Innovaction;
 - Certificato di Pagamento n° 1 del 01.08.2019 – ditta “Innovaction” – Importo euro 97.996,24.
 - Determina Dirigenziale n° 1129 del 23.09.2019 – Liquidazione Fattura Stato Finale dei Lavori - ditta “Innovaction” – Importo euro 97.996,24 Iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 1127 del 23.09.2019 – Liquidazione Compenso Incentivante Personale – Importo Complessivo euro 1.102,62;
 - Determina Dirigenziale n° 1288 del 01.10.2019 – Liquidazione Somme ANAC – Importo euro 30,00;
 - Prospetto Costituzione Gruppo di Lavoro Fase Esecutiva del 05.09.2019
 - Fattura ditta “Innovaction Società Cooperativa” – prot. n° 20322 del 06.09.2019 – Importo euro 97.996,24 Iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 1420 del 20.11.2019 – Approvazione Quadro Economico Finale e Omologazione della Spesa;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A1	LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA IMPIANTO	€ 22.582,57
A2	ONERI SICUREZZA	€ 481,86
B	ACQUISTO COMPOSTIERA E OPERE ACCESSORIE	€ 67.000,00
C	ACQUISTO FORNITURE AVVIO IMPIANTO	€ 1.590,00
	TOTALE	€ 91.654,43
	TOTALE A BASE D'ASTA	€ 91.172,57
	SOMME A DISPOSIZIONE/SPESE GENERALI	
	IVA 10% SU (A1+A2+B)	€ 9.006,44
	IVA 22% SU C	€ 349,80
	SPESE GENERALI (PUBBLICITA', ANAC, DL, ALLACCI UTENZE)	€ 6.923,23
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 107.933,90

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A1	LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA IMPIANTO	€ 21.905,09
A2	ONERI SICUREZZA	€ 481,86
B	ACQUISTO COMPOSTIERA E OPERE ACCESSORIE	€ 64.990,00
C	ACQUISTO FORNITURE AVVIO IMPIANTO	€ 1.542,30
	TOTALE AFFIDAMENTO INNOVATION	€ 88.919,25
	SOMME A DISPOSIZIONE/SPESE GENERALI	
	IVA 10% SU (A1+A2+B)	€ 8.737,69
	IVA 22% SU C	€ 339,30
	SPESE GENERALI (PUBBLICITA', ANAC, DL, ALLACCI UTENZE)	€ 5.099,77
	INCENTIVI	€ 1.823,45
	TOTALE	€ 104.919,46

VOCE DI SPESA	IMPORTO PRIMA DELLA GARA €.	IMPORTO DOPO LA GARA €.	TOTALE PAGATO €.
Lavori realizzati in affidamento	91'654,43	88'919,25	88'919,25
Spese Generali	6'923,23	6'923,22	1'458,76
IVA su lavori	9'356,24	9'076,99	9'076,99
IVA residua	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0	30,00
TOTALE	107'933,90	104'919,46	99'485,00

- Mandato n° 1270 del 15.03.2019 – in favore di AVCP Autorità Vigilanza (ANAC) – Importo euro 30,00;
- Mandato n° 3723 del 24.09.2019 -in favore “Dipendenti Comunali” – Importo euro 463,10;
- Mandato n° 3724 del 24.09.2019 -in favore “Dipendenti Comunali” – Importo euro 2.329,24;
- Mandato n° 3746 del 24.09.2019 -in favore “Tesoreria Provinciale di Stato” – Importo euro 237,34;
- Mandato n° 3763 del 24.09.2019 -in favore “INPDAP Lecce” – Importo euro 664,58;
- Mandato n° 4006 del 14.10.2019 -in favore “INNOVATION” – Importo euro 97.811,17;
- Mandato n° 4385 del 04.11.2019 -in favore “INNOVATION” – Importo euro 185,09;
- Attestazioni Liquidazione a Saldo del 14.11.2019 – Quota Incentivo del 80% (art. 4.1 del Regolamento) – Importo euro 1.458,76.
- Rendicontazione della Spesa a firma del RUP arch. Salvatore PETRACHI del 21.11.2019;
- Coordinate Bancarie

Importo iniziale del finanziamento	euro 107.933,90
Importo finanziamento post gara	euro 104.919,46
Importo Spesa Effettivamente Sostenuta:	euro 99.485,00
Importo del 15% Anticipato AGER:	euro 15.737,92
Resto da Erogare:	euro 83.747,08

- Con Determina del Direttore Generale di AGER n° 23 del 21.01.2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma di € 78.772,83# a titolo di secondo acconto pari all'80%

della spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Melendugno, pari a € 99.485,00#, come da provvedimento di omologazione finale della spesa e quadro economico definitivo.

- Con nota prot. 5541 del 10.08.2023 l'AGER ha rilevato che *“difformemente da quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare sottoscritto in data 10.05.2018 tra la scrivente Agenzia e Codesto Comune, con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche, sono state previste in quadro economico delle somme difforni dalla percentuale ammissibile, che si ricorda essere l'1% dell'importo a base di gara, e non il 2% come calcolato”* ed ha chiesto al Comune di Melendugno di trasmettere la seguente documentazione integrativa al fine di procedere con l'erogazione del saldo:
 - *Regolamento adottato dall'Amministrazione relativo ai compensi incentivanti*
 - *Scheda riepilogativa dell'intervento realizzato;*
 - *Provvedimento di omologazione finale della spesa, con approvazione del quadro economico corretto;*
 - *Rendiconto finale di tutte le spese sostenute, redatto secondo il modello in formato .xls*
- Con nota prot. 6943 del 25.10.2023 l'AGER ha diffidato il Comune di Melendugno a trasmettere le integrazioni richieste con precedente nota prot. 5541/2023, rimasta priva di riscontro, entro il termine perentorio di 30 giorni;
- Con prot. 23529 del 15.11.2023, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 7374/2023, il Comune di Melendugno ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, e più puntualmente:
 - Scheda riepilogativa dell'intervento eseguito;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 20.11.2019 di omologazione finale della spesa con approvazione del quadro economico rideterminato post gara, già trasmessa all'Agenzia con prot. 27142 del 22.11.2019;
 - Regolamento Comunale incentivi funzioni tecniche;
 - Rendiconto finale delle spese sostenute;

VISTA la relazione di Conclusione dell'attività istruttoria acquisita al prot. dell'Agenzia n. 7586 del 24.11.2023, dalla quale si evince che è emersa la necessità di rielaborare il quadro economico definitivo a causa della errata quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche da parte del Comune, evidenziata già da AGER nella nota prot. prot. 5541 del 10.08.2023, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO (post istruttoria)		
A1	LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA IMPIANTO	€ 21.905,09
A2	ONERI SICUREZZA	€ 481,86
B	ACQUISTO COMPOSTIERA E OPERE ACCESSORIE	€ 64.990,00
C	ACQUISTO FORNITURE AVVIO IMPIANTO	€ 1.542,30
	TOTALE AFFIDAMENTO INNOVATION	€ 88.919,25
	SOMME A DISPOSIZIONE/SPESE GENERALI	
	IVA 10% SU (A1+A2+B)	€ 8.737,70
	IVA 22% SU C	€ 339,31
	SPESE GENERALI (PUBBLICITA', ANAC, DL, ALLACCI UTENZE)	
**	<i>INCENTIVI</i>	€ 729,38
	ANAC	€ 30,00
	TOTALE IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	€ 98.755,63

**Si è operata una correzione sulla somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche, determinando inizialmente l'1% dell'importo a base di gara (1% di € 91.172,57) e calcolando di questo l'80% ai sensi dell'art.113 comma 3. del D.lgs 50/2016.

RITENUTO necessario approvare le risultanze dell'istruttoria relativa al finanziamento concesso e autorizzare l'erogazione del saldo finale in favore del Comune di Melendugno, nonché rideterminare l'importo del finanziamento ammissibile in € 98.775,63#;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente dell'Agenzia quali fondi vincolati su apposito capitolo di spesa n. 880, rubricato Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1"

DATO ATTO che, alla luce di quanto innanzi e a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Agenzia erogante il finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta dall'Amministrazione richiedente, verificandone, con esito positivo, la rispondenza ai requisiti necessari, è possibile erogare, a titolo di saldo finale, la somma di € 4.244,88#, come da tabella sotto riportata:

A) Importo iniziale Finanziamento Decreto 90 del 24.11.2017:	euro 107.933,90
B) Importo finanziamento rideterminato post gara	euro 104.919,46
C) Importo spesa rendicontata ed omologata dal Comune	euro 99.485,00
D) Importo ammissibile a finanziamento post istruttoria	euro 98.755,63
E) Importi già erogati da AGER:	euro 94.510,75
E.1) D.D. n. 108 del 19.09.2019	euro 15.737,92
E.2) D.D. n° 23 del 21.01.2020	euro 78.772,83
Importo da erogare a saldo (D-E)	euro 4.244,88

VISTI

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1202/2018;
- la L.R. n. 40/2016;
- D.G.R. n. 469/2017;
- D.G.R. n. 1158/2017;
- il Decreto n. 90 del 24.11.2017;
- la Determina n108/2019
- la Determina n. 23/2020;

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria finale relativa al finanziamento concesso al **Comune di MELENDUGNO (LE)**, rideterminato in sede di istruttoria finale in € 98.755,63#, per le motivazioni nella stessa riportate, che seppur non materialmente allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € 4.244,88# a titolo di saldo finale del finanziamento ammissibile in favore del Comune di MELENDUGNO a fronte della spesa effettivamente e definitivamente sostenuta, nonché omologata al netto della quota parte di incentivi per funzioni tecniche non ammissibili per applicazione di errata percentuale, per la realizzazione del progetto denominato: *“Compostiere di Comunità – Realizzazione di un Impianto di Auto-*

“Compostaggio Collettivo di Prossimità” riconducibile al CUP J79H18000140006”, come da prospetto di seguito riportato:

A) Importo iniziale Finanziamento Decreto 90 del 24.11.2017:	euro 107.933,90
B) Importo finanziamento rideterminato post gara	euro 104.919,46
C) Importo spesa rendicontata ed omologata dal Comune	euro 99.485,00
D) Importo ammissibile a finanziamento post istruttoria	euro 98.755,63
E) Importi già erogati da AGER:	euro 94.510,75
E.1) D.D. n. 108 del 19.09.2019	euro 15.737,92
E.2) D.D. n° 23 del 21.01.2020	euro 78.772,83
Importo da erogare a saldo (D-E)	euro 4.244,88

3. **DI DARE ATTO** che la somma di € 4.244,88#, liquidata con il presente atto, risulta già impegnata sul Bilancio di Previsione anno 2019 con “Determina del Direttore Generale n. 89 del 08 Agosto 2019”, su apposito capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”
4. **DI DISIMPEGNARE** la somma di € 6.163,83#, quale differenza tra l’importo impegnato con DD. n. 89/2019 e l’importo della spesa effettivamente ammissibile a finanziamento, rendicontata e sostenuta dal Comune di Melendugno, come rideterminata in seguito a istruttoria di AGER;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Comune di Melendugno (LE);
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
7. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Bari 27 novembre 2023

Il Direttore Generale ad interim

Avv. Angelo Pansini