



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 297 del 27 luglio 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO del 15% - COMUNE DI BRINDISI - DECRETO N. 91 DEL 24/11/2017 - FINANZIAMENTO "N°1 CENTRO DEL RIUSO, ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI E CONTENITORI PER GRANDI UTENZE"

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", ha istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)"* è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia l'Avv. Gianfranco Grandaliano;

Visto:

- i commi 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che hanno altresì disposto che "*con deliberazione della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*"; "*Il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.*";

Tenuto conto che:

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: l'attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma; nonché l'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 37 e alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme;

- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di cui sopra, anche l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al finanziamento in parola;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì stabilito che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della L.R. 40/2016;

Considerati:

- i *Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017*, con cui questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l’art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549;
- con tutte le amministrazioni individuate con *i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017* è stato sottoscritto digitalmente l’apposito disciplinare regolante i rapporti tra l’Ager e i Comuni beneficiari del finanziamento;
- il *Decreto n. 19 del 17 Dicembre 2018*, con cui il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento in parola del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto presentato, ha concesso il differimento al 31 Marzo 2019;
- il *Decreto n. 62 del 26 Luglio 2019*, con cui il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, ha concesso altra Proroga Termini al 31 Dicembre 2019;
- la *Determina n. 149 del 27 Aprile 2020*, “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017 e Decreto n. 9 del 06 Novembre 2018 – Impegno di Spesa” con la quale veniva determinato quanto segue:
 - ✓ *DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio, per il Decreto 91 del 24.11.2017, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 773.090,20 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2”, esercizio finanziario 2020;*
 - ✓ *DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 115.963,53, così come rappresentato in elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con*

“Decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 91 del 24.11.2017”;

Considerato altresì che, l’Amministrazione in oggetto al presente provvedimento è destinataria di un finanziamento di € 950.000,00 per il progetto denominato “N°1 Centro del Riuso, Isole Ecologiche Itineranti e Contenitori per Grandi Utenze”

riconducibile al:

- CUP: J82I18000010002
- CIG: 7829627C96
- CIG: Z7B2ACA178
- CIG: 8131491EA3

identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra questa Agenzia e la stessa Amministrazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata);

Tenuto conto che:

- entro la data del 31 dicembre 2019, termine indicato per la rendicontazione delle attività progettuali, giusto *Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019*, e nei successivi mesi dell’anno 2020 ad oggi, è pervenuta la seguente documentazione:

- 1) Prot. n° 16060 del 15.02.2018 – Trasmissione Documentazione:
- 2) Prot. n° 16062 del 15.02.2018
- 3) Prot. n° 16063 del 15.02.2018
- 4) Prot. n° 16064 del 15.02.2018 – Trasmissione Documentazione:
 - Progetto Esecutivo;
 - Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
 - Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 09.05.2018;
 - Determina Dirigenziale n° 23 del 15.02.2018 – Approvazione Progetto Esecutivo e del Quadro Tecnico Economico.
- 5) Prot. n° 32107 del 29.03.2019 – Comunicazione Trasmissione Avvio Bando di Gara:
 - Dichiarazione della data di Avvio Bando di Gara: 26.03.2019.
- 6) Prot. n° 51635 del 24.05.2019 – Richiesta di Proroga:
 - Nota prot. n° 1220766 del 14.12.2018 – Richiesta di Proroga Termini:
 - Dichiarazioni RUP:

- ❖ Attivazione, tramite Conferenze di Servizi, per effettuare modifiche per il posizionamento del Centro del Riuso e per validare il progetto presentato con i vari Enti;
- ❖ Predisposizione della Documentazione per Attivare Procedura di Gara Aperta per Acquisto Isole Ecologiche Itineranti e dei Contenitori Destinati alle grandi utenze.

7) Prot. n° 98319 del 10.10.2019 – Comunicazioni RUP:

- Con Determina n° 38 del 20.05.2019 – Aggiudicazione appalto ditta “ID & A srl” affidamento fornitura di n° 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n° 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici;
- Predisposizione Progettazione Definitiva e Conferenze di Servizi per la validazione del progetto “Centro del Riuso” – Prescrizioni di Modifiche e Richieste di Integrazioni;
- Stato Attuale:
 - Adeguamento degli Elaborati Progettuali a quanto disposto dalle Conferenze di Servizi;
 - Affidamento della Progettazione Esecutiva;
 - Affidamento dell’Appalto dei Lavori previsti;
 - Richiesta all’Agenzia AGER di considerare la possibilità di un Aggiornamento Progettuale per Semplificazione del Progetto oggetto di finanziamento “Fornitura di Moduli Prefabbricati” anziché realizzazione.
- Richiesta di Risccontro alla presente;
- Allegato: Nuova Proposta Progettuale “Centro del Riuso” – Colonnina Centro Ambiente mod. ID&C “CCA-6”.

8) Prot. n° 99879 del 14.10.2019 – Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP – Richiesta Utilizzo Economie di Gara pari ad euro 23.228,80:

- Determina n° 38 del 20.05.2019 – Revoca Aggiudicazione ditta “Eco control GSM srl” - Aggiudicazione appalto ditta “ID & A srl” affidamento fornitura di n° 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n° 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione euro 428.960,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 94.371,20 per un Importo Totale di euro 523.331,20;
- Contratto d’Appalto n° 12164 del 20.09.2019 – CIG: 7829627C96 - ditta “ID & A srl” affidamento fornitura di n° 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n° 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione euro 428.960,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 94.371,20 per un Importo Totale di euro 523.331,20;
- Capitolato d’Oneri – Importo d’Appalto euro 448.000,00;
- Capitolato d’Oneri Contenitori – Importo d’Appalto euro 17.000,00;
- Capitolato d’Oneri Isole Ecologiche;
- Offerta Economica Fornitura di n° 10 Isole Ecologiche fisse e mobili e n° 1000 Contenitori – rif. T19/400/MDF del 08.10.2019– ditta “ID & A srl”.

9) Prot. n° 114625 del 26.11.2019 – Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP – Richiesta Condivisione Percorso Riformulazione Progetto Centri del Riuso Automatizzati:

- Relazione Tecnica Illustrativa: Sinteticamente “*Utilizzo di Strutture Modulari con funzione di “Centro del Riuso” completamente informatizzate; specificatamente l’aggiornamento progettuale*”

proposto prevede una semplificazione dell'intervento in modo da limitarlo alla sola fornitura di moduli completi e prefabbricati, evitando consumo di suolo e consentendo un risparmio dei costi";

• Quadro Economico Rimodulato:

•

A - Importo dei Lavori:		
A1 – Importo Fornitura in Opera n° 1 Modulo Automatizzato:	euro	38.500,00
A2 – Importo Opere Civili, Strutturali e Impiantistiche:	euro	15.000,00
TOTALE:	euro	53.500,00
Importo Complessivo per n°4 Moduli (53.500,00x4):	euro	214.000,00
A4 – Importo Oneri Sicurezza:	euro	4.280,00
TOTALE Importo per n°4 Moduli:	euro	218.280,00
B- Somme a Disposizione dell'Amministrazione:		
Allacciamenti:	euro	3.831,80
Imprevisti:	euro	21.500,00
Spese Tecniche:	euro	4.365,60
IVA	euro	48.021,60
TOTALE Somme a Disposizione:	euro	81.720,00
TOTALE PROGETTO x n° 4 Moduli:	euro	300.000,00

10) Prot. n° 121369 del 13.12.2019 – Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP – Relazione sullo Stato dell'Arte: "Chiarimenti sull'Incidenza Economica Complessiva sul Finanziamento Concesso":

• Relazione Stato dell'arte: Sinteticamente "Relativamente alla fornitura in opere di n°10 Isole Ecologiche (n° 6 fisse e n° 4 mobili) e di n° 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici:

- ✓ si è provveduto ad aggiudicare alla società ID&A srl la fornitura dei succitati apprestamenti (rif. D.D. n° 38/2019) e a sottoscrivere contratto di appalto n° Rep. 12164/2019";
- ✓ con successivo affidamento alla medesima ditta (rif. D.D. n° 124/2919 e D.D. n° 139/2919) sono stati acquistati ulteriori apprestamenti per ottimizzare il funzionamento degli apparati con servizio periodico di Report relativi ai dati dei conferimenti effettuati presso le eco-isole;
- ✓ sono stati consegnati parte dei n°1000 contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici, entro il 31.12.2019 è previsto il completamento dell'intera fornitura comprensiva delle n° 10 isole ecologiche e apprestamenti accessori;
- ✓ con Determina Dirigenziale n°131 del 04.12.2019 è stata approvata la Rimodulazione del Progetto "Centri del Riuso Automatizzati – Importo Complessivo euro 198.460,00 IVA inclusa, con procedura di gara MePA – RdO n° 2468866, è stata avviata la gara con termine di presentazione dell'offerte entro il giorno 18.12.2019.

• Riepilogo dell'incidenza Economica delle tre Tipologie di Fornitura:

- **Tipologia 1** – Fornitura e Posa in Opera di Eco-Isole e Fornitura dei Contenitori a Servizio delle grandi utenze – Rif. Codice CIG: Z7B2ACA178:

Importo Fornitura e Posa in Opera Eco-Isole:	euro 431.000,00
Importo Fornitura Contenitori:	euro 17.000,00
Spese di Gara, Bandi e Pubblicità:	euro 5.000,00
IVA sul Totale Lavori e Fornitura:	euro 98.560,00
TOTALE Complessivo:	euro 551.560,00

- **Tipologia 2** – Fornitura dei Contenitori Mobili e Contratto di Service per il supporto operativo – Rif. Codice CIG: Z7B2ACA178:

Importo Fornitura Contenitori e Contratto Service:	euro 18.910,00
IVA sul Totale Lavori e Fornitura:	euro 4.160,20
TOTALE Complessivo:	euro 23.070,20

- **Tipologia 3** – Fornitura di n°4 strutture modulari con funzioni per Centro del Riuso Automatizzati– Rif. Codice CIG: 813149EA3:

Importo Fornitura e Posa in Opera n° 4 Moduli:	euro 154.000,00
Importo Imprevisti:	euro 6.500,00
Spese art. 113 -D.Lgs 50/2016:	euro 3.080,00
Spese di Gara, Bandi e Pubblicità:	euro 1.000,00
IVA sul Totale Lavori e Fornitura:	euro 33.880,00
TOTALE Complessivo:	euro 198.460,00

Importo Totale degli Interventi:

IMPORTO AMMESSO:	euro 950.000,00	
Importo Tipologia 1:	euro 551.560,00	
Importo Tipologia 2:	euro 23.070,20	
Importo Tipologia 3:	euro 198.460,00	
TOTALE COMPLESSIVO:	euro 773.090,20	euro 773.090,20
Importo Economie di Gara:	euro 176.909,80	

- Determina Dirigenziale n° 131 del 04.12.2019 – Rimodulazione del Progetto Esecutivo “Centro del Riuso”;

11) Prot. n° 124324 del 23.12.2019 – Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP :

- Determina Dirigenziale n° 147 del 20.12.2019 – Approvazione Proposta di Aggiudicazione – ditta “ID&A srl” – Importo euro 107.538,20 IVA esclusa – CUP: J82I18000010002 – CIG: 8131491EA3;

- 12) Prot. n° 29614 del 20.03.2020 – Richiesta Erogazione del 15% del Finanziamento Ammesso - Trasmissione Coordinate Bancarie e IBAN:
- Tesoreria Unica Banca d'Italia (per trasferimenti per Stato ed altri Enti Pubblici) - IBAN: IT 98 Y 01000 03245 43130 0063925;
 - Tesoreria Comunale MPS – IBAN: IT 68 T 01030 15900 00000 1975066.
- 13) Prot. n° 49946 del 11.06.2020 – Trasmissione Documentazione Integrativa – Atti Amministrativi:
- Tipologia 3 – Fornitura di n° 4 Strutture Modulari con Funzioni Centro del Riutilizzo Automatizzati- CIG: 8131491EA3:
 - Determina Dirigenziale n° 147 del 20.12.2019 – Approvazione Proposta di Aggiudicazione – Rideterminazione Quadro Economico Post Gara – ditta “ID & A srl” – Importo euro 107.538,20 iva esclusa (euro 23.658,40) – totale euro 131.196,60;
 - Documento di Stipula del Contratto Relativo n° RdO 2468866 del 18.12.2019.
 - Determina Dirigenziale n° 124 del 25.11.2019 – Affidamento ditta “ID & A srl” della Fornitura Contenitori Mobili e Contratto Service per il Supporto Operativo- Offerta n° T10/400/MDF del 06.11.2019 – CIG: Z7B2ACA178 – Importo euro 20.070,20 iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 139 del 13.12.2019 – Rettifica ed Integrazione della Determina Dirigenziale n° 124 del 25.11.2019 – Nuovo Importo euro 23.070,20 iva inclusa, anziché Importo di euro 20.070,20 iva inclusa;
 - Determina Dirigenziale n° 140 del 13.12.2019 – Impegno di Spesa per Conferimento Rifiuti Indifferenziati Raccolti nell’Ambito del Servizio RSU;
 - Documentazione Rendicontazione Spesa Ammissibile – 1° Step:
 - Quadro Economico Complessivo Definitivo al Netto dei Ribassi d’Asta:

IMPORTO AMMESSO:	euro 950.000,00	
Imp. Fornit. Centri Riutilizzo Automatizzati CIG 8131491EA3:	euro 107.538,20	
Imp. Fornit. Eco-Isole e Contenitori CIG 7829627C96:	euro 428.960,00	
Imp. Fornit. Cont.ri Mob. e Con.tto Ser. CIG Z7B2ACA178:	euro 18.910,00	
TOTALE Importo Aggiudicazioni:	euro 555.408,20	
IVA 22% su Aggiudicazioni:	euro 122.189,80	
TOTALE Importo IVA Inclusa:	euro 677.598,00	
Importo Somme a disposizione Amministrazione:	euro 20.265,25	
TOTALE IMPORTO INTEVENTO:	euro 697.863,25	euro 697.863,25
Importo Economie di Gara:		euro 252.136,75

- 1° STEP – Rendicontazione Semplificata delle Spese Ammissibili – Compilazione Prospetti – Importo Complessivo euro 653.355,74 iva inclusa;
 - ✓ Fattura n° 9/PA del 31.01.2020 – ditta “ID & A srl” – Importo euro 512.864,58 iva inclusa;
 - ✓ Fattura n° 10/PA del 31.01.2020 – ditta “ID & A srl” – Importo euro 23.070,20 iva inclusa;

- ✓ Fattura n° 41/PA del 31.03.2020 – ditta “ID & A srl” – Importo euro 117.420,96 iva inclusa.
- Mandati di Pagamento - Importo Totale euro 653.355,74 iva inclusa:
 - ✓ Mandato di Pagamento n° 1988 del 13.03.2020 - ditta ID & A srl” – Importo euro 512.864,58 iva inclusa;
 - ✓ Mandato di Pagamento n° 1877 del 06.03.2020 - ditta “ID & A srl” – Importo euro 23.070,20 iva inclusa;
 - ✓ Mandato di Pagamento n° 3286 del 23.04.2020 – ditta “ID & A srl” – Importo euro 117.420,96 iva inclusa.
- Attestazione di Congruità del Crono-Programma del 20.05.2020;
- Scheda Complessiva dell’Intervento;

Tipologia 1 – CIG: 7829627C96 – Importo di Contratto:	euro 428.960,00
IVA al 22%:	euro 94.371,20
TOTALE:	euro 523.331,20

Tipologia 2 – CIG: Z7B2ACA178 – Importo di Contratto:	euro 18.910,00
IVA al 22%:	euro 4.160,20
TOTALE:	euro 23.070,20

Tipologia 3 – CIG: 9131491EA3 – Importo di Contratto:	euro 107.538,20
IVA al 22%:	euro 23.658,40
TOTALE:	euro 131.196,60

Tipologia 1 – CIG: 7829627C96 – Importo TOTALE:	euro 523.331,20
Tipologia 2 – CIG: Z7B2ACA178 – Importo TOTALE:	euro 23.070,20
Tipologia 3 – CIG: 9131491EA3 – Importo TOTALE:	euro 131.196,60
TOTALE COMPLESSIVO:	euro 677.598,00

- Pagamento Quote Annuali Conferitore – in corso di perfezionamento annualità 2020;
- Richiesta Utilizzo Economie – Importo euro 252.136,75.

Preso atto che:

- con nota Prot. n. 29614 del 20.03.2020 è pervenuta a questa Agenzia domanda di erogazione del 15% pari a € 115.963,53, del contributo concesso con Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- giusta quanto disposto dall’art. 9 del Disciplinare, rubricato “Erogazioni”, il soggetto attuatore potrà beneficiare fino al limite massimo del 95%, del contributo medesimo, secondo le modalità ivi previste, al netto del saldo finale, pari al residuo 5%, che potrà essere erogato solo a seguito di produzione del certificato di regolare esecuzione della fornitura in parola;

Ritenuto che:

- alla luce di quanto innanzi e a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Agenzia erogante il finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta dall'Amministrazione richiedente, verificandone, con esito positivo, la rispondenza ai requisiti necessari, è possibile erogare la somma di € 115.963,53, pari al 15% dell'importo, da Quadro Economico, di € 773.090,20, di cui alla citata domanda di erogazione;
- le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente dell'Agenzia, quali fondi vincolati su apposito capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2";

Visti

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1202/2018;
- la L.R. n. 40/2016;
- D.G.R. n. 469/2017;
- D.G.R. n. 1158/2017;
- il Decreto n. 90 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 19 del 17.12.2018;
- il Decreto n. 62 del 26.07.2019;
- la Determina n. 149 del 27.04.2020;

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria relativa al finanziamento concesso al Comune di BRINDISI pari ad € 773.090,20 giusto Quadro Economico.
- **DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € 115.963,53 a titolo di acconto pari al 15% del finanziamento concesso al Comune di BRINDISI, giusto Quadro Economico, di € 773.090,20.
- **DI DARE ATTO** che la somma di € 115.963,53, liquidata con il presente atto su Conto di Tesoreria dell'Amministrazione Destinataria, risulta già impegnata, sul Bilancio di Previsione 2020/2022, con "*Determina del Direttore Generale n. 149 del 27 aprile 2020*", su apposito capitolo di spesa n. 890 rubricato "Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2"
- **DI NOTIFICARE** il presente atto al Comune di BRINDISI;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e sottosezione "Bandi e Avvisi".

Bari 27 luglio 2020

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano