



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 357 del 17 Settembre 2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMUNE DI BRINDISI. DECRETO N. 91 DEL 24/11/2017. FINANZIAMENTO PROGETTO “N. 1 CENTRO DEL RIUSO, ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI E CONTENITORI PER GRANDI UTENZE”

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 avente ad oggetto: “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*” è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano;

VISTO

- i commi 2 e 3 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che hanno disposto che “*con deliberazione della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l’articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai Comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”; “*Il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.*”;

TENUTO CONTO CHE

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 2 dell’art. 37 e alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme;
- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, all’allora Commissario ad Acta

dell' Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di cui sopra, anche l' attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al finanziamento in parola;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì stabilito che, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l' impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all' art. 37 della L.R. 40/2016;

CONSIDERATO CHE:

- con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017, questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l' art. 3, comma 27 della Legge 28 dicembre 1995 n.549;
- l' Amministrazione in oggetto è risultata destinataria di un finanziamento di € **950.000,00** per il progetto denominato: *“N°1 Centro del Riuso, Isole Ecologiche Itineranti e Contenitori per Grandi Utenze”* riconducibile al:
 - CUP: J82I18000010002
 - CIG: 7829627C96
 - CIG: Z7B2ACA178
 - CIG: 8131491EA3
- Con tutte le amministrazioni individuate con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017, è stato sottoscritto digitalmente l' apposito disciplinare regolante i rapporti tra l' Ager e i Comuni beneficiari del finanziamento;
- in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall' Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata);

VISTI:

- il Decreto n. 19 del 17 dicembre 2018, con cui il Direttore Generale dell' AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento in parola del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto presentato, ha concesso il differimento al **31 marzo 2019**;
- il Decreto n. 62 del 26 luglio 2019, con cui il Direttore Generale dell' AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, ha concesso altra Proroga Termini al **31 dicembre 2019**;
- la Determina n. 149 del 27 aprile 2020, *“Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del*

Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017. “Impegno di spesa” con la quale veniva determinato tra l’altro:

- ✓ DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate del nuovo Quadro Economico Post Gara prodotto dall’Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 773.090,20, anziché di € 950.000,00 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2” esercizio finanziario 2020 (Bilancio di Previsione 2020/2022);

TENUTO CONTO CHE entro la data del **31 dicembre 2019**, termine indicato per la rendicontazione delle attività progettuali, giusto *Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019*, è pervenuta la seguente documentazione:

- 1) Prot. n. 16060 del 15.02.2018
- 2) Prot. n. 16062 del 15.02.2018
- 3) Prot. n. 16063 del 15.02.2018
- 4) Prot. n. 16064 del 15.02.2018 – **Trasmissione Documentazione:**
 - Progetto Esecutivo;
 - Nomina RUP e Codici CIG e CUP;
 - Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 09.05.2018;
 - Determina Dirigenziale n. 23 del 15.02.2018 – Approvazione Progetto Esecutivo e del Quadro Tecnico Economico.
- 5) Prot. n. 32107 del 29.03.2019 – **Comunicazione Pubblicazione del Bando di Gara** relativo alla fornitura di n.10 isole ecologiche e n. 1000 contenitori per la raccolta sulla GUUE il 28.03.2019 e sul GURI il 29.03.2019.
- 6) Prot. n. 51635 del 24.05.2019 – **Richiesta di Proroga termini:**
 - Nota prot. n. 1220766 del 14.12.2018 di richiesta di proroga dei termini a seguito di indizione di conferenza di servizi per la valutazione del progetto riguardante il Centro del Riuso e a seguito di richiesta di significative modifiche da parte della Conferenza stessa;
- 7) Prot. n. 98319 del 10.10.2019 – **Richiesta di aggiornamento progettuale**
 - Nota di richiesta permesso ad effettuare un aggiornamento progettuale con riferimento al Centro del Riuso, teso alla semplificazione del progetto stesso, al fine del rispetto dei tempi stabiliti per l’affidamento dell’appalto.
 - Nuova Proposta Progettuale “Centro del Riuso” – Colonnina Centro Ambiente mod. ID&C “CCA-6”.

8) Prot. n. 99879 del 14.10.2019 – **Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP**

- Nota di Richiesta Utilizzo Economie di Gara pari ad € 23.228,80 per l’acquisto di ulteriori apprestamenti utili al funzionamento degli apparati;
- Determina n. 38 del 20.05.2019 – *Revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della ditta Ecocontrol GSM srl e aggiudicazione alla seconda classificata ID & A srl* - Affidamento della fornitura di n. 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n. 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione € 428.960,00 oltre IVA al 22% pari ad € 94.371,20 per un Importo Totale di € 523.331,20;
- Contratto d’Appalto n. 12164 del 20.09.2019 – CIG: 7829627C96 – stipulato con la ditta “ID & A srl” affidamento fornitura di n. 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n. 1000 Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione € 428.960,00 oltre IVA al 22% pari ad € 94.371,20 per un Importo Totale di € 523.331,20;
- Capitolato d’Oneri – Importo d’Appalto € 448.000,00;
- Capitolato d’Oneri Contenitori – Importo d’Appalto € 17.000,00;
- Capitolato d’Oneri Isole Ecologiche;
- Offerta Economica dell’operato economico ID & A srl per la fornitura di n. 10 Isole Ecologiche fisse e mobili e n. 1000 Contenitori – rif. T19/400/MDF del 08.10.2019;

9) Prot. n. 114625 del 26.11.2019 – **Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP**

- Nota di Richiesta di Condivisione del Percorso intrapreso con riferimento alla Riformulazione del Progetto che prevede l’acquisto di n. 4 Centri del Riuso Automatizzati, al posto della realizzazione di un centro del riuso;
- Relazione Tecnica Illustrativa sul funzionamento dei centri del riuso;
- Quadro Economico di progetto rimodulato, per la sola parte riguardante l’acquisto di centri del riuso;

10) Prot. n. 121369 del 13.12.2019 – **Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP**

- Nota di sintesi sullo stato dell’arte delle procedure di affidamento avviate. Il dirigente riporta quanto segue:
 - ✓ *Relativamente alla fornitura in opera di n.10 Isole Ecologiche (n. 6 fisse e n. 4 mobili) e di n. 1000 contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici si è provveduto ad aggiudicare alla società ID&A srl la fornitura dei succitati apprestamenti (rif. D.D. n. 38/2019) e a sottoscrivere contratto di appalto n. Rep. 12164/2019”;*
 - ✓ *con successivo affidamento alla medesima ditta (rif. D.D. n. 124/2919 e D.D. n. 139/2919) sono stati acquistati ulteriori apprestamenti per ottimizzare il funzionamento degli apparati con servizio periodico di Report relativi ai dati dei conferimenti effettuati presso le eco-isole;*
 - ✓ *sono stati consegnati parte dei n.1000 contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici; entro il 31.12.2019 è previsto il completamento dell’intera fornitura comprensiva delle n. 10 isole ecologiche e apprestamenti accessori;*
 - ✓ *con riferimento alla fornitura di n. 4 strutture modulari con funzione di centro del riuso, con Determina Dirigenziale n.131 del 04.12.2019 è stata approvata la Rimodulazione del*

Progetto per l'importo complessivo di € 198.460,00 IVA inclusa, ed è stata avviata la relativa procedura di gara mediante piattaforma MEPA.

- Riepilogo dell'incidenza Economica delle tre Tipologie di Fornitura:

- **Tipologia 1** – Fornitura e Posa in Opera di Eco-Isole e Fornitura dei Contenitori a Servizio delle grandi utenze – Rif. Codice CIG: Z7B2ACA178:

| | |
|--|---------------------|
| Importo Fornitura e Posa in Opera Eco-Isole: | € 431.000,00 |
| Importo Fornitura Contenitori: | € 17.000,00 |
| Spese di Gara, Bandi e Pubblicità: | € 5.000,00 |
| IVA sul Totale Lavori e Fornitura: | € 98.560,00 |
| TOTALE Complessivo: | € 551.560,00 |

- **Tipologia 2** – Fornitura dei Contenitori Mobili e Contratto di Service per il supporto operativo – Rif. Codice CIG: Z7B2ACA178:

| | |
|--|--------------------|
| Importo Fornitura Contenitori e Contratto Service: | € 18.910,00 |
| IVA sul Totale Lavori e Fornitura: | € 4.160,20 |
| TOTALE Complessivo: | € 23.070,20 |

- **Tipologia 3** – Fornitura di n.4 strutture modulari con funzioni per Centro del Riuso Automatizzati– Rif. Codice CIG: 813149EA3:

| | |
|--|---------------------|
| Importo Fornitura e Posa in Opera n. 4 Moduli: | € 154.000,00 |
| Importo Imprevisti: | € 6.500,00 |
| Spese art. 113 -D.Lgs 50/2016: | € 3.080,00 |
| Spese di Gara, Bandi e Pubblicità: | € 1.000,00 |
| IVA sul Totale Lavori e Fornitura: | € 33.880,00 |
| TOTALE Complessivo: | € 198.460,00 |

Importo Totale degli Interventi:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| IMPORTO AMMESSO: | € 950.000,00 |
| Importo Tipologia 1: | € 551.560,00 |
| Importo Tipologia 2: | € 23.070,20 |
| Importo Tipologia 3: | € 198.460,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | € 773.090,20 |
| Importo Economie di Gara: | € 176.909,80 |

- Determina Dirigenziale n. 131 del 04.12.2019 – *Rimodulazione del Progetto Esecutivo “Centro del Riuso”*;
- Contratto d’Appalto n. 12164 del 20.09.2019 – CIG: 7829627C96 – stipulato con la ditta “ID & A srl”, già trasmesso con nota prot. 99879 del 14.10.2019;
- Capitolato d’Oneri – già trasmesso con nota prot. 99879 del 14.10.2019;
- Capitolato d’Oneri Isole Ecologiche - già trasmesso con nota prot. 99879 del 14.10.2019;

- 11) Prot. n. 124324 del 23.12.2019 – **Trasmissione Documentazione e Comunicazioni RUP** :
- Determina Dirigenziale n. 147 del 20.12.2019 – *Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 mediante procedura telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) relativa alla fornitura e posa in opera di n. 4 moduli Centro di riuso. Approvazione proposta di aggiudicazione – operatore economico “ID&A srl” – Importo € 107.538,20 IVA esclusa – CUP: J82I18000010002 – CIG: 8131491EA3;*

TENUTO CONTO CHE in data successiva al **31 dicembre 2019** è stata trasmessa all’Agenzia la seguente documentazione:

- 12) Prot. n. 29614 del 20.03.2020 – **Trasmissione Coordinate Bancarie e IBAN**
- 13) Prot. n. 49946 del 12.06.2020 – **Trasmissione Documentazione Integrativa – Atti Amministrativi:**
- Nota di trasmissione della documentazione per la rendicontazione, richiesta di utilizzo delle economie generatesi a seguito delle procedure di affidamento per l’acquisto di ulteriori apprestamenti e trasmissione delle coordinate bancarie;
 - Attestazione di congruità dei termini di cui all’art. 4 del Disciplinare sottoscritto tra Ager e il Comune;
 - Scheda complessiva dell’intervento;
 - Nota n.121369 già trasmessa in data 13.12.2019;
 - Contratto d’Appalto con l’operatore economico ID & A srl per la fornitura di n. 4 Centri del Riuso Automatizzati, senza sottoscrizione a mezzo di firma digitale – CIG: 8131491EA3;
 - Quadro Economico complessivo definitivo post gara così ridefinito:

| | |
|--|---------------------|
| IMPORTO AMMESSO: | € 950.000,00 |
| SERVIZI E FORNITURE | |
| Imp. Fornit. Centri Riuso Automatizzati CIG 8131491EA3: | € 107.538,20 |
| Imp. Fornit. Eco-Isole e Contenitori CIG 7829627C96: | € 428.960,00 |
| Imp. Fornit. Cont.ri Mob. e Con.tto Ser. CIG Z7B2ACA178: | € 18.910,00 |
| TOTALE Importo Aggiudicazioni: | € 555.408,20 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Lavori in economia esclusi dall’appalto | € 3.000,00 |
| Imprevisti | € 2.115,56 |
| Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, DL...) | € 15.149,69 |
| IVA sul tot. Importo di aggiudicazione servizi e forniture (22%) | € 122.189,80 |
| TOTALE Somme a disposizione: | € 142.455,05 |
| TOTALE Importo intervento | € 697.863,25 |

- Moduli di rendicontazione compilati;
- Determina Dirigenziale n. 147 del 20.12.2019 – *Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 mediante procedura telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) relativa alla fornitura e posa in opera di n.4 moduli Centro di riuso. Approvazione proposta di*

aggiudicazione – aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico "ID & A srl" e rideterminazione del Quadro Economico – Importo di affidamento € 107.538,20 oltre IVA € 23.658,40 – totale € 131.196,60;

- Determina Dirigenziale n. 38 del 20.05.2019 - *Contratto di appalto relativo l'affidamento della fornitura di isole ecologiche fisse e mobili e di n. 1000 contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici. CPV: 44613800 CIG:7829627C96. Revoca dell'aggiudicazione disposta nei confronti della Ditta ECOCONTROLGSM S.r.l. e aggiudicazione alla seconda classificata ID & A S.r.l* - Importo di affidamento € 428.960,00 oltre IVA € 94.371,20 – totale € 523.331,20;
- Determina Dirigenziale n. 124 del 25.11.2019 "*Interventi per incrementare la percentuale di raccolta differenziata isole ecologiche*" Affidamento alla ditta ID & A Srl della fornitura contenitori mobili e contratto di service per il supporto operativo. Codice CIG: Z7B2ACA178.
- Determina Dirigenziale n. 139 del 13.12.2019 - *D.D. n. 124/2019 di affidamento alla ditta ID & A Srl della fornitura contenitori mobili e contratto di service per il supporto operativo. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.*- Importo di affidamento € 18.910,00 oltre IVA € 4.160,20 – totale € 23.070,20;
- Determina Dirigenziale n. 147 del 20.12.2019 - *Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 mediante procedura telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) relativa alla fornitura e posa in opera di n.4 moduli Centro di riuso. Approvazione proposta di aggiudicazione. CIG: 8131491EA3- CUP J82I18000010002* - Importo di affidamento € 107.538,20 oltre IVA € 23.658,40 – totale € 131.196,60;
- Mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 653.355,74 e quietanze di pagamento per l'importo complessivo di € 140.491,16:
 - Mandato 1877 di € 23.070,20 in favore di ID & A srl;
 - Mandato 1988 di € 512.864,58 in favore di ID & A srl;
 - Mandato 3286 di € 117.420,96 in favore di ID & A srl;
 - Quietanza di pagamento del mandato 1877;
 - Quietanza di pagamento del mandato 3286;

14) Prot. n. 50420 del 12.06.2020 – **Trasmissione Documentazione Integrativa:**

- Quietanza di pagamento del mandato di pagamento 1988 dell'importo di € 512.864,58;

15) Prot. n. 73229 del 26.08.2020 – **Trasmissione Documentazione Integrativa** – Atti Amministrativi

- Nota di trasmissione documentazione integrativa e di richiesta di erogazione di successivo acconto fino alla concorrenza del limite massimo del 95% del contributo ammesso a finanziamento;
- Atto di liquidazione n. 111 del 27.07.2020 – *Interventi per incrementare la percentuale di raccolta differenziata isole ecologiche. Liquidazione Ft 93/2020 e approvazione certificato di regolare esecuzione Beneficiario ID & A srl* - € 10.466,62 IVA inclusa;
- Fattura elettronica operatore economico ID & A srl – importo € 10.466,62 IVA inclusa;
- Mandato di pagamento 6238 di € 10.466,62 in favore di ID & A srl;
- Quietanza di pagamento del mandato 6238;

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 10 isole ecologiche fisse e mobili e di n. 1000 contenitori, del 17.07.2020 - CIG:7829627C96;
- 16) Prot. n. 101881 del 19.11.2020 – **Nota di sollecito alla disposizione a favore del Comune di Brindisi del secondo step di acconto;**
- 17) **Nota del 07.03.2021 di sollecito alla disposizione a favore del Comune di Brindisi del secondo step di acconto.**

PRESO ATTO CHE:

- con nota **prot. n. 8918 del 02.12.2019** l’Agenzia, in risposta alla nota **prot. n. 114625 del Comune**, ha concesso il nulla osta all’aggiornamento progettuale proposto riguardante l’acquisto di n. 4 strutture modulari con funzione di centri del riuso, in luogo della realizzazione di un Centro del Riuso, inizialmente previsto nel progetto;
- con **Determina n. 297 del 27.07.2020**, veniva disposta la liquidazione in favore del Comune di Brindisi del primo Acconto di € **115.963,53** pari al **15%** del finanziamento concesso con Decreto 91 del 24.11.2017 per € 950.000,00 rimodulato in € 773.090,20;
- con nota **prot. n. 101881 del 19.11.2020** e con nota successiva del 07.03.2021, il Comune ha sollecitato l’erogazione, da parte dell’Agenzia, del secondo step di acconto;
- a seguito della revisione progettuale riguardante l’acquisto di n. 4 strutture modulari con funzione di centri del riuso, in luogo della realizzazione di un Centro del Riuso, e a seguito di espletamento delle procedure di gara, l’amministrazione beneficiaria ha rimodulato il Quadro Economico come di seguito:

| | |
|--|---------------------|
| SERVIZI E FORNITURE | |
| Imp. Fornit. Centri Riuso Automatizzati CIG 8131491EA3: | € 107.538,20 |
| Imp. Fornit. Eco-Isole e Contenitori CIG 7829627C96: | € 428.960,00 |
| Imp. Fornit. Cont.ri Mob. e Con.tto Ser. CIG Z7B2ACA178: | € 18.910,00 |
| TOTALE Importo Aggiudicazioni: | € 555.408,20 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Lavori in economia esclusi dall’appalto | € 3.000,00 |
| Imprevisti | € 2.115,56 |
| Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, DL...) | € 15.149,69 |
| IVA sul tot. Importo di aggiudicazione servizi e forniture (22%) | € 122.189,80 |
| TOTALE Somme a disposizione: | € 142.455,05 |
| TOTALE Importo intervento | € 697.863,25 |

- ad oggi sono stati trasmessi all’Agenzia mandati di pagamento per il totale di € **663.822,36**, a fronte di un importo totale da Quadro Economico pari ad € **697.863,25**;

VISTI

- l'art. 9 del Disciplinare sottoscritto da Ager e dal Comune di Brindisi rubricato "Erogazioni", che stabilisce le modalità di erogazione del contributo, che prevede erogazioni successive del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso qualora sia dimostrato un avanzamento contabile;
- il verbale di Conclusione dell'attività istruttoria per l'erogazione del secondo acconto prot. 9067 del 02.09.2021;

RITENUTO CHE, alla luce di quanto innanzi e a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Agenzia erogante il finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta dall'Amministrazione richiedente, avendone verificato, con **esito positivo**, la rispondenza ai requisiti necessari, è possibile erogare, a titolo di ulteriore acconto, la somma di € **514.667,71**, pari al **77,5 %** dell'importo rendicontato dal Comune di Brindisi;

CONSIDERATO CHE le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente dell'Agenzia, con apposito impegno num. 116/2020 sul Capitolo di spesa n. 890, rubricato "*Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2*";

VISTI

- la L. n. 549 del 28.12.1995;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1202/2018;
- la L.R. n. 40/2016;
- D.G.R. n. 469/2017;
- D.G.R. n. 1158/2017;
- il Decreto n. 90 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 91 del 24.11.2017;
- il Decreto n. 19 del 17.12.2018;
- il Decreto n. 62 del 26.07.2019;
- la Determina n. 68 del 03.03.2020;
- la Determina n° 70 del 04.03.2020.

Tutto quanto su premesso e considerato,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** le risultanze dell'istruttoria relativa al finanziamento concesso al Comune di Brindisi pari ad € **697.863,25** giusta quadro economico rideterminato;
- **DI DISPORRE** la liquidazione della somma di € **514.667,71**, a titolo di ulteriore Acconto, fino alla concorrenza del 95 % dell'importo rendicontato dal Comune di Brindisi, considerato il primo acconto già liquidato con Mandato num. 555 del 27/07/2020 di € 115.963,53;
- **DI DARE ATTO** che la somma di € **514.667,71**, liquidata con il presente atto, risulta già impegnata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 con Determina del Direttore Generale n. 149

del 27 aprile 2020 su apposito capitolo di spesa n. 890, rubricato “*Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2*”;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.

Bari 17 settembre 2021

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano