

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 479 del 07 dicembre 2022**

**OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.2. Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA). PRESA D’ATTO PROROGA TERMINE LAVORI.**

**CIG: 8630009CB5**

**CUP: B78H18014410006**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis].... *provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...*”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 e successive D.G.R. 1071 del 25.07.2022 e 1768 del 30/11/2022, con cui è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n.18 del 08.03.2019:

- si è preso atto del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica di Giovinazzo San Pietro Pago”, dell’importo complessivo di € 4.500.000,00#;
- è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA)” l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER;

**VISTO** che con Decreto del Direttore Generale n. 119 del 17/12/2019 si è proceduto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 9188 del 11.12.2019, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” in favore dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, per l’importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A.;

**VISTO** e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 70 del 24.02.2021 è stato determinato, tra le altre cose:

- di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)”;
- di integrare l’ufficio di supporto al RUP, istituito con Determina n. 33/2021, con una professionalità di tipo amministrativo, nominando la sig.ra Rosanna Avantaggiati, Istruttore contabile CAT-C dell’Agenzia, quale parte integrante dello stesso;

**CONSIDERATO** che, in esito alle operazioni di gara per l’individuazione del contraente cui affidare l’esecuzione delle prestazioni di cui si tratta, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione alla costituenda Ass. Temp. tra GECOS srl (Capogruppo) e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante), per l’importo complessivo, al netto di IVA come per legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 3.373.005,60#, così come determinato per effetto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 15,00%, rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, giusta Determinazione n. 255 del 14.07.2021;

**CONSIDERATO** che, con la citata Determinazione n. 255/2021, si è proceduto contestualmente a impegnare la somma complessiva di € 3.710.306,16#, comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito della suddetta aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI tra GECOS srl (Capogruppo), avente sede legale in ANDRIA (BT) via TRANI Km 2.500, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 e FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) avente sede legale in FORNELLI via/Piazza VIA BIVIO n.1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. sul capitolo 400 art. 7 rubricato “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU – GIOVINAZZO DGR 1311/2020 (POR 2014-2020)” quanto ad € 3.000.000,00 sull’Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023 e quanto ad € 710.306,16 sull’Esercizio 2022;

**VISTO** che in data 28.09.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’operatore economico aggiudicatario;

**VISTA** la Determina n. 399 del 22.10.2021, con cui si è proceduto all’approvazione del Quadro Economico dell’intervento rideterminato a seguito della gara;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori, acquisito al prot. 11698/2021, con cui la Direzione Lavori in data 17.11.2021, consegnava i lavori al soggetto esecutore RTI Gecos srl – Favellato Claudio spa;

**CONSIDERATO** che con nota del 19.07.2022, acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 7777 del 20.07.2022, l’Appaltatore ha chiesto una proroga dei termini contrattuali pari a 90 giorni;

**VISTO** il parere favorevole della Direzione Lavori, espresso con nota acquisita al prot. 8240 del 08.08.2022, circa la proroga richiesta;

**VISTO** che con nota prot. 8250 del 08.08.2022, il RUP concedeva all’O.E. una proroga di 90 giorni, naturali e consecutivi, per l’ultimazione dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che con nota del 01.12.2022, acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 11388/2022, l’Appaltatore ha chiesto una seconda proroga dei termini contrattuali pari a 100 giorni;

**VISTO** il parere favorevole della Direzione Lavori, espresso con nota acquisita al prot. 11401 del 02.12.2022, circa la proroga richiesta;

**VISTO** che con nota prot. 11404 del 02.12.2022, il RUP concedeva all'O.E. una proroga di 100 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto delle suddette proroghe e del nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori in questione;

**VISTI:**

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

**Tutto quanto su premesso,**

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI PRENDERE ATTO** che il RUP dell'intervento, con nota prot. 8250 del 08.08.2022, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una proroga di 90 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);
2. **DI PRENDERE ATTO** che il RUP dell'intervento, con nota prot. 11404 del 02.12.2022, ha concesso, per effetto di quanto richiamato nelle premesse, all'O.E. una seconda proroga di 100 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località "San Pietro Pago (BA);
3. **DI PRENDERE ATTO** che per effetto delle suddette proroghe il nuovo termine contrattuale dei lavori in oggetto è il 14.03.2023;
4. **DI STABILIRE**, in merito alla proroga di che trattasi, che l'impresa dovrà produrre cronoprogramma aggiornato e dettagliato delle attività lavorative residuali per il completamento dei lavori;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia in entrata che di spesa, e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia;
6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'O.E. aggiudicatario e alla Direzione Lavori;
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
8. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 07 dicembre 2022

**Il Direttore Generale**

**Avv. Gianfranco Grandaliano**