



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 251 del 07 luglio 2021**

**OGGETTO: DGR 1357/2018. Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG). AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

**CIG: 8454980637**

**CUP: B36G19000500005**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;

**VISTA** la Determina n. 323 del 05.08.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- di approvare gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), redatti dall’ing. Gianluca Intini, comprensivi del Quadro Economico dei lavori;
- di nominare per il procedimento di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, funzionario tecnico dell’Agenzia, quale supporto al RUP;

**VISTA** la Determina n. 349 del 08.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) all’ing. Sebanino Giotta;

**VISTA** la Determina n. 369 del 30.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- di procedere all'indizione della gara pubblica sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei *“lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”*;
- di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 220 del 20.09.2018 e che con Determina n. 49 del 31.12.2018 risultano già accertate in entrata;
- di prenotare impegno di spesa, pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare, ovvero pari a € 3.445.566,52, comprensivo di IVA al 10%, sul capitolo di spesa 502 rubricato “Fondi Ecotassa”;

**CONSIDERATO** che, in data 31.12.2020, con atto di impegno n. 326 è stata trasformata la prenotazione di impegno effettuata con Determinazione n. 369/2020 in impegno sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011, punto 5.4;

**CONSIDERATO** che, in esito alle esperite operazioni di gara, con Determinazione n. 54 del 16 febbraio 2021, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico 2° classificato DE CRISTOFARO srl, con sede legale in Lucera (FG) e P.IVA 03639530710, per l'importo complessivo, oltre IVA come per legge, così come risultante dalle offerte formulate in sede di gara, di € 2.738.294,66#, così distinto:

- € 29.667,57# per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- € 2.708.627,09# quale corrispettivo per la esecuzione dei lavori previsti, così risultante dal ribasso unico percentuale sull'importo lavori offerto dal concorrente e pari a 12,70%;

**CONSIDERATO** che, con la citata Determinazione n. 54/2021, si è proceduto contestualmente a sub impegnare sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020, la somma complessiva di € 3.012.124,13#, comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito di aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico DE CRISTOFARO srl, con sede legale alla S.P. 109 KM. 28 Lucera (FG) e P.IVA 03639530710;

**VISTO** che in data 13.04.2021 è stato sottoscritto il contratto con l'operatore economico aggiudicatario;

**VISTA** la Determina n. 128 del 06.05.2021, con cui si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico dell'intervento rideterminato a seguito della gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA			
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE</b>		
A.1	Lavori a base di gara	3.102.665,63 €	
	<i>Ribasso riveniente dall'offerta dell'operatore economico</i>	- 394.038,54 €	
	<b>Importo lavori offerto</b>	<b>2.708.627,09 €</b>	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	29.667,57 €	
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>2.738.294,66 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Indagini e rilievi - valore stimato per somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini oltre a quelle già previste negli oneri di progettazione di cui al B.4	5.000,00 €	
B.2	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, allacciamenti ecc. finalizzati all'esecuzione delle opere) - valore stimato	2.000,00 €	
B.3	Spese generali (spese per attività preliminari, spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal CSA, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico amministrativo, spese per la redazione delle relazioni geologiche)		
B.3.1	<i>Verifica e validazione progetti</i>	7.638,00 €	
B.3.2	<i>Collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo</i>	10.954,25 €	
B.3.3	<i>Consulenze (geologo)</i>	4.590,00 €	
B.3.4	<i>Spese di gara</i>	- €	
B.3.5	<i>Altre spese</i>	2.000,00 €	
	<b>Totale spese generali</b>	<b>25.182,25 €</b>	
B.4	Spese per progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori	117.722,98 €	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche	56.382,00 €	
B.6	Imprevisti (IVA inclusa)	277.420,37 €	
B.7	Cassa di previdenza (4%) su B.3.2, B.3.3, B.4	5.330,69 €	
B.8	IVA al 10% su A	273.829,47 €	
B.9	IVA al 22% su B.3 + B.4 + B.7	32.611,90 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>		<b>795.479,66 €</b>
	Economie di gara		<b>366.225,68 €</b>
	<b>IMPORTO PROGETTO</b>		<b>3.900.000,00 €</b>

**VISTO** che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 24.05.2021, giusto verbale redatto in pari data, e che gli stessi hanno avuto effettivamente inizio in data 25.05.2021 e sono attualmente in corso di esecuzione;

**CONSIDERATO** che con pec del 24.06.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 6662, il Direttore dei Lavori ha manifestato quanto segue: *“Nel corso dell'esecuzione delle opere in oggetto si sono verificate una serie di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, che rendono necessaria la predisposizione di lavorazioni in variazione rispetto alle previsioni originarie, così come di seguito esplicitate:*

- *A causa di assestamenti ed abbassamenti delle quote di sistemazione finale della discarica poste al margine interno dell'argine di coronamento esterno e di evidenti deformazioni interne dell'argine stesso (fenomeni che normalmente si verificano nel tempo negli argini argillosi per rigonfiamenti e cedimenti differenziali), il quale si presenta - lungo il suo sviluppo - fortemente irregolare sia trasversalmente che longitudinalmente, allo stato attuale risulta difficoltoso*

*realizzare la gabbionata di contenimento del versante della copertura provvisoria su una superficie perfettamente piana. Dovendo consentire un appoggio del gabbione in sicurezza, evitando possibili ribaltamenti dello stesso, è indispensabile livellare e compattare parte del dreno stesso in corrispondenza dell'argine in modo da creare un piano orizzontale su cui posare i teli ed il successivo gabbione. Per realizzare tale soluzione occorre aggiungere un ulteriore strato di inerte drenante orizzontale in corrispondenza dell'argine, per una profondità media variabile dai 40 ai 60 cm e per un volume totale addizionale di 2.818 mc. Gli altri aspetti tecnici di dettaglio legati alla posa in opera dei teli protettivi sono conformi alla variante migliorativa offerta dall'impresa e non comportano ulteriori costi per la SA.*

- *Come evidenziato nel Verbale di consegna del 24.05.2021 l'ing. Vito Vernola faceva rilevare la presenza di un autocarro cassonato a 4 assi (targato AP760KL) in fianco alla pesa esistente presso il vecchio ingresso e di un compattatore (non targato modello 816B Caterpillar n. telaio 15Z01412) allocato nell'area limitrofa del corpo discarica a sud-est, assieme a pozzetti e materiale di risulta. A tal proposito il sottoscritto Direttore dei Lavori aveva inviato a mezzo pec (data 12.05.2021 e 17.05.2021) due richieste ai Curatori Fallimentari del Procedimento S.I.A. FG/4 s.r.l. circa la proprietà dei mezzi e su come procedere allo spostamento degli stessi, a cui è stato ricevuto un riscontro dagli stessi Curatori Fallimentari con nota pec del 25.05.2021 con cui si autorizzava lo spostamento dei suddetti mezzi senza oneri per il fallimento, concordandone le modalità e i tempi di esecuzione direttamente con l'arch. Vasciaveo cui è stata affidata la custodia dei beni acquistati alla massa attiva del fallimento. Pertanto è necessario provvedere tempestivamente allo spostamento del solo compattatore (non targato modello 816B Caterpillar n. telaio 15Z01412) allocato nell'area limitrofa del corpo discarica a sud-est, assieme a pozzetti e materiale di risulta in quanto interferenti con le lavorazioni in appalto, allocandoli in prossimità del IV Lotto per mezzo di un'autogru con braccio ruotante con portata 45 t, previa fornitura e posa in opera di uno strato di misto granulometrico stabilizzato di livellamento. Lo spostamento dell'autocarro cassonato a 4 assi non è più indispensabile.*

*Per quanto sopra descritto, è evidente che le circostanze rilevate si inquadrano nell'ambito dell'art. 106 del d.lgs 50/2016 e nello specifico nelle fattispecie indicate al comma 1 lettere b) e c).*

*[...] Sulla scorta di tutto quanto sopra si chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante, così come prospettata;*

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 6745 del 28.06.2021, il RUP, di concerto con l'ufficio di supporto, ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera relativa alle opere aggiuntive in corrispondenza dell'argine in modo da consentire un appoggio del gabbione in sicurezza e allo spostamento di mezzo/materiali interferenti con le lavorazioni in appalto, proposta dall'ing. Sebanino Giotta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del vigente D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** che in data 01.07.2021, l'ing. Sebanino Giotta ha trasmesso tramite pec, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 6915/2021, la Perizia suppletiva e di variante, costituita dai seguenti documenti:

- Allegato 1: Relazione di Variante;
- Allegato 2: Planimetria del volume aggiuntivo e sezione di variante;
- Allegato 3: Sezioni trasversali del materiale drenante aggiuntivo;

- Allegato 4: Tabulati per il calcolo del materiale drenante aggiuntivo;
- Allegato 5: Computo metrico estimativo di variante;
- Allegato 6: Parallelo di spesa;
- Allegato 7: Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Allegato 8: Schema dell'atto di sottomissione;

**CONSIDERATO** che la citata perizia di variante ha comportato la formulazione di un nuovo prezzo:

**NPV.01:** *Spostamento materiale discarica: Spostamento con autogrù del compattatore da discarica CATERPILLAR mod. 816 B con riposizionamento dello stesso in apposita area limitrofa, opportunamente realizzata a mezzo di f.p.o. di materiale idoneo per la formazione di rilievi stradali; compreso anche il riposizionamento degli elementi prefabbricati (tubi ed anelli in cls) attualmente presenti in area discarica ed interferenti con le lavorazioni.*

**€ 4.528,70 (euro quattromilacinquecentoventotto/70) a corpo**

**VISTO** l'art. 8 comma 6 del D.M. 49/2018, che recita: *“Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP”*

**CONSIDERATO** che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori supplementari è contenuta all'interno di quelle previste ai punti B6 delle Somme a Disposizione del Quadro economico Post Gara approvato con la predetta Determina Dirigenziale n. 128 del 06.05.2021;

**CONSIDERATO** che la Perizia di Variante per Lavori Supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., proposta dalla Direzione dei Lavori, risulta dell'ammontare complessivo al netto del ribasso d'asta pari al 12,70%, di € 45.621,94# oltre IVA al 10% equivalente ad un aumento del 1,6661% rispetto ai lavori principali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice, il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura;

**VISTO** l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., che recita: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**VISTO** l'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018, che recita: *“Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso”*;

**CONSIDERATO** che il Quadro Economico di variante risulta il seguente:



QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE</b>		
A.1	Lavori a base di gara	3.102.665,63 €	
	<i>Ribasso riveniente dall'offerta dell'operatore economico</i>	- 394.038,54 €	
	<b>Importo lavori offerto</b>	<b>2.708.627,09 €</b>	
	<b>Incremento lavori per variante</b>	<b>45.621,94 €</b>	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	29.667,57 €	
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>2.783.916,60 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Indagini e rilievi - valore stimato per somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini oltre a quelle già previste negli oneri di progettazione di cui al B.4	5.000,00 €	
B.2	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, allacciamenti ecc. finalizzati all'esecuzione delle opere) - valore stimato	2.000,00 €	
B.3	Spese generali (spese per attività preliminari, spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal CSA, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico amministrativo, spese per la redazione delle relazioni geologiche)		
B.3.1	<i>Verifica e validazione progetti</i>	7.638,00 €	
B.3.2	<i>Collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo</i>	10.954,25 €	
B.3.3	<i>Consulenze (geologo)</i>	4.590,00 €	
B.3.4	<i>Spese di gara</i>	- €	
B.3.5	<i>Altre spese</i>	2.000,00 €	
	<b>Totale spese generali</b>	<b>25.182,25 €</b>	
B.4	Spese per progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori	117.722,98 €	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche	56.382,00 €	
B.6	Imprevisti (IVA inclusa)	227.236,24 €	
B.7	Cassa di previdenza (4%) su B.3.2, B.3.3, B.4	5.330,69 €	
B.8	IVA al 10% su A	278.391,66 €	
B.9	IVA al 22% su B.3 + B.4 + B.7	32.611,90 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>		<b>749.857,72 €</b>
	Economie di gara		<b>366.225,68 €</b>
	<b>IMPORTO PROGETTO</b>		<b>3.900.000,00 €</b>

**CONSIDERATO** che i lavori suppletivi non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, non mutando la natura delle opere comprese nell'appalto, non alterano la volontà contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all'appaltatore e sono strettamente necessari al perfezionamento e completamento dell'appalto medesimo;

**CONSIDERATO** che la Perizia suppletiva e di variante non comporterà alcuna sospensione dei lavori né applicazioni di proroghe rispetto ai tempi contrattuali previsti, come definito dal Direttore dei Lavori nell'Allegato 1: Relazione di Variante;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'autorizzazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., impegnando contestualmente le risorse necessarie;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'O.E. DE CRISTOFARO srl, in ottemperanza ai requisiti richiamati dalla legge 266/02 e D.M. del 24/10/07 e ss.mm.ii. come risulta dal DURC,

protocollo INAIL\_27807287 - con validità sino al 11/10/2021;

**VISTI:**

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

**Tutto quanto su premesso,**

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE** la suppletiva e di variante, come redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 01.07.2021, in atti del competente RUP e costituita dai seguenti documenti:
  - Allegato 1: Relazione di Variante;
  - Allegato 2: Planimetria del volume aggiuntivo e sezione di variante;
  - Allegato 3: Sezioni trasversali del materiale drenante aggiuntivo;
  - Allegato 4: Tabulati per il calcolo del materiale drenante aggiuntivo;
  - Allegato 5: Computo metrico estimativo di variante;
  - Allegato 6: Parallelo di spesa;
  - Allegato 7: Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
  - Allegato 8: Schema dell'atto di sottomissione;
2. **DI AUTORIZZARE** la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. **DI DARE ATTO** ed approvare la spesa complessiva per i lavori supplementari al contratto principale, dell'importo al netto del ribasso d'asta, di € 45.621,94# oltre IVA al 10% equivalente ad un aumento del 1,6661% rispetto ai lavori principali;
4. **DI APPROVARE** il nuovo prezzo, come richiamato nel Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, già sottoscritto dall'appaltatore, da ammettere in contabilità, come segue:

***NPV.01: Spostamento materiale discarica: Spostamento con autogrù del compattatore da discarica CATERPILLAR mod. 816 B con riposizionamento dello stesso in apposita area limitrofa, opportunamente realizzata a mezzo di f.p.o. di materiale idoneo per la formazione di rilievi stradali; compreso anche il riposizionamento degli elementi prefabbricati (tubi ed anelli in cls) attualmente presenti in area discarica ed interferenti con le lavorazioni.***

**€ 4.528,70 (euro quattromilacinquecentoventotto/70) a corpo**

5. **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico di spesa, venutosi a determinare a seguito della variante di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'intervento di € 3.900.000,00# a valere sulle risorse rese disponibili con Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 220 del 20.09.2018, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE</b>		
	A.1	Lavori a base di gara	3.102.665,63 €
		<i>Ribasso riveniente dall'offerta dell'operatore economico</i>	- 394.038,54 €
		<b>Importo lavori offerto</b>	<b>2.708.627,09 €</b>
		<b>Incremento lavori per variante</b>	<b>45.621,94 €</b>
	A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	29.667,57 €
		<b>Importo contrattuale</b>	<b>2.783.916,60 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B.1	Indagini e rilievi - valore stimato per somme a disposizione per eventuali ulteriori indagini oltre a quelle già previste negli oneri di progettazione di cui al B.4	5.000,00 €
	B.2	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, allacciamenti ecc. finalizzati all'esecuzione delle opere) - valore stimato	2.000,00 €
	B.3	Spese generali (spese per attività preliminari, spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal CSA, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico amministrativo, spese per la redazione delle relazioni geologiche)	
	B.3.1	<i>Verifica e validazione progetti</i>	7.638,00 €
	B.3.2	<i>Collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo</i>	10.954,25 €
	B.3.3	<i>Consulenze (geologo)</i>	4.590,00 €
	B.3.4	<i>Spese di gara</i>	- €
	B.3.5	<i>Altre spese</i>	2.000,00 €
		<b>Totale spese generali</b>	<b>25.182,25 €</b>
	B.4	Spese per progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori	117.722,98 €
	B.5	Incentivi per funzioni tecniche	56.382,00 €
	B.6	Imprevisti (IVA inclusa)	227.236,24 €
	B.7	Cassa di previdenza (4%) su B.3.2, B.3.3, B.4	5.330,69 €
	B.8	IVA al 10% su A	278.391,66 €
	B.9	IVA al 22% su B.3 + B.4 + B.7	32.611,90 €
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.</b>	<b>749.857,72 €</b>
		Economie di gara	<b>366.225,68 €</b>
		<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>3.900.000,00 €</b>

- DI DARE ATTO** che i lavori suppletivi non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, non mutando la natura delle opere comprese nell'appalto, non alterano la volontà contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all'appaltatore e sono strettamente necessari al perfezionamento e completamento dell'appalto medesimo;
- DI DARE ATTO** che la Perizia suppletiva e di variante non comporterà alcuna sospensione dei lavori né applicazioni di proroghe rispetto ai tempi contrattuali previsti, come definito dal Direttore dei Lavori nell'Allegato 1: Relazione di Variante;
- DI SUB IMPEGNARE** sul capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020, la somma complessiva di € 50.184,13#, comprensiva di IVA e ogni onere, per lavori suppletivi derivante dalla perizia di



variante di cui sopra, in favore dell'operatore economico DE CRISTOFARO srl, con sede legale alla S.P. 109 KM. 28 Lucera (FG) e P.IVA 03639530710;

9. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, facente parte della documentazione costitutiva della perizia di variante e da sottoscrivere con l'appaltatore;
10. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'impresa aggiudicataria DE CRISTOFARO srl ed al Direttore dei Lavori Ing. Sebanino Giotta;
11. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
12. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 07 luglio 2021

**Il Direttore Generale**

**Avv. Gianfranco Grandaliano**