

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 209 del 11 luglio 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago”. Autorizzazione modifica contrattuale n. 2.

CIG: 79804099D5

CUP: B78H18014410006

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis].... provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, incarico rinnovato con Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1532 del 27/09/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022, 1071 del 25/07/2022, 1768 del 30/11/2022 e 606 del 03/05/2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 08/03/2019 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di “Messa in sicurezza di emergenza della discarica San Pietro Pago” l’Ing. Fausta MUSCI, Istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia;

VISTO il decreto n. 59 del 17.07.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava:

1. Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” e comprendenti:
 - Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall’art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago;
 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di corretta chiusura dei lotti

- I, II, III e VI della stessa discarica;
2. Di dare atto che l'onere derivante dall'attività di cui al presente decreto è a valere come di seguito:
 - Per € **190.578,25#** su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019;
 - Per € **29.421,75#** su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all'AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;
 3. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per un totale di € 279.136,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere;

VISTO il Decreto n. 119 del 17.12.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell'AGER, tra le altre cose decretava:

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 9188 del 11.12.2019, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago" in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, per l'importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A., a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 35,63% sull'importo posto a base di gara;
- di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 59/2019, la somma complessiva di € 179.679,84#, comprensiva di IVA e ogni onere, sul capitolo 502 rubricato "Fondi Ecotassa" del Bilancio 2019, in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F;

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020 in forma elettronica con il suindicato Raggruppamento, acquisita al prot. dell'Agenzia 1093/2020;

VISTA la Determina n. 78 del 09.03.2021, che si intende integralmente qui richiamata e con cui, tra le altre cose, si disponeva:

1. di autorizzare la modifica della Convenzione di Incarico del 17.02.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016;
2. di prendere atto che l'importo della modifica contrattuale ammonta a € 13.681,96#, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale;
3. di prendere atto che la modifica contrattuale attiene l'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica de qua e, pertanto, è a valere su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all'AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;
4. di prendere atto che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 155.295,96#, escluso IVA e Cassa;
5. di impegnare, sul redigendo Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 a integrazione dell'impegno disposto con Decreto n. 119 del 17.12.2019, la somma totale di € 17.359,67#, di cui € 13.681,96# per servizi supplementari, € 547,28# per contributo Inarcassa ed € 3.130,43#

per Iva al 22% sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio DI 2021, in favore dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, della cui copertura ne è dato atto nella Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019 e nella Determinazione regionale n. 2466 del 2018;

6. di dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro economico dell’intervento;

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 24.03.2021, prot. 3234/2021;

CONSIDERATO che con pec del 15.05.2023, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 3544, la Direzione Lavori ha manifestato quanto segue:

- *considerato che in corso di esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili al momento della predisposizione dei documenti progettuali e verificabili solo in seguito alla preparazione delle aree di lavoro per la predisposizione del piano posa ed al prosieguo dei lavori avviati,*
- *che tali circostanze impreviste ed imprevedibili sono sintetizzabili:*
 - *nella constatazione, a seguito di rinvenimento di rifiuti in una porzione perimetrale non compresa nei limiti indicati in progetto, di una maggior estensione del lotto 3 della discarica, rispetto a quanto desumibile dai documenti disponibili in fase di redazione del progetto;*
 - *nella constatazione di un maggior quantitativo di rifiuti da conferire off-site rispetto alle previsioni progettuali, a causa di un episodio di incendio occorso in discarica e relativo spegnimento ad opera dei vigili del fuoco (episodio avvenuto tra la consegna del progetto e la consegna dei lavori) che ha avuto come conseguenza lo spargimento di rifiuti e il mescolamento degli stessi con altre matrici per le quali non era previsto inizialmente il conferimento off-site, con aumento complessivo degli smaltimenti necessari;*
 - *nella constatazione di un maggior quantitativo di materiale di fornitura esterna da utilizzare in sito, necessario sia per adeguare le geometrie di progetto alla morfologia del piede della discarica, reso evidente solo a seguito della pulizia delle aree in corrispondenza del rilevato arginale perimetrale e sia per compensare assestamenti occorsi in fase di lavoro nel corpo rifiuti;*
- *considerato che in conseguenza di eventi meteorologici avversi, occorsi con particolare intensità nello scorso periodo autunnale e primaverile (ad oggi per altro ancora in corso con fenomeni piovosi di particolare intensità) si registra la produzione di percolato proveniente dal corpo rifiuti che tende a raccogliersi in una vasca in roccia perimetrale al sito, pur se confinata all’interno dei limiti di discarica, che richiede aggettamenti e smaltimenti straordinari per tenere il livello in tale vasca in condizioni di sicurezza rispetto a possibili fenomeni di tracimazione;*
- *considerato che in corso d’opera sono state accolte, su proposta dell’impresa, modifiche per aspetti esclusivamente di dettaglio e non sostanziali, relativamente alla metodologia realizzativa delle vasche di sedimentazione, con sponde scavate in roccia in luogo del ricorso ad elementi prefabbricati (senza aggravio di costi per la stazione appaltante relativamente a questo aspetto);*

- considerata la necessità, per legge, di introdurre a favore dell'operatore economico la compensazione derivante dall'applicazione del come detto "Decreto aiuti" ai sensi dell'art. 26, c. 1 del DL 50/2022;

ciò premesso, si propone allo spett.le RUP di redigere, da parte di codesta Direzione Lavori, una perizia di variante (Perizia di variante n. 01) per adeguare le lavorazioni definite in progetto alle sopravvenute condizioni sito-specifiche sopra richiamate.

La perizia di variante andrà altresì ad adeguare il quadro economico di progetto e i tempi necessari per l'ultimazione delle opere. Con la redazione della Perizia sarà inoltre adeguata la parcella attualmente vigente per il ruolo di DL e CSE, tenendo conto dei nuovi importi di perizia, dell'introduzione del Decreto Aiuti e dell'allungamento dei tempi contrattuali.

CONSIDERATO che, con Determina n. 170 del 22.06.2023, che si intende integralmente qui richiamata, si disponeva, tra le altre cose:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante, come redatta dalla Direzione Lavori e trasmessa in data 19.06.2023, in atti del competente RUP e costituita dai seguenti documenti:

Relazioni

- 2619_4061_A2_R17_Rev0 Elenco elaborati
- 2619_4061_A2_R18_Rev0 Relazione di perizia
- 2619_4061_A2_R19_Rev0 Quadro comparativo di perizia
- 2619_4061_A2_R20_Rev0 Quadro economico di perizia
- 2619_4061_A2_R21_Rev0 Computo metrico estimativo di perizia

Elaborati grafici

- 2619_4061_A2_T11_Rev0 Riprofilatura generale-Planimetria
 - 2619_4061_A2_T12.1_Rev0 Riprofilatura generale-Sezioni di confronto_X
 - 2619_4061_A2_T12.2_Rev0 Riprofilatura generale-Sezioni di confronto_Y
 - 2619_4061_A2_T13_Rev0 Idraulica-area sud est-Planimetria
 - 2619_4061_A2_T14_Rev0 Particolari
- di approvare il nuovo Quadro Economico di spesa, venutosi a determinare a seguito della variante di cui sopra e degli aumenti derivanti dal cd. Decreto Aiuti, a parità di costo complessivo dell'intervento di € 5.000.000,00# a valere sulle risorse rese disponibili con Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 118 del 28.05.2019 e n. 488 del 26.11.20202, come segue:

Messa In Sicurezza di Emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in località contrada S. Pietro Pago QUADRO ECONOMICO			
	QUADRO PROGETTO ESECUTIVO	QUADRO CONTRATTUALE	QUADRO DI PERIZIA n. 01
1. SPESE PER LAVORI			
1.a	Importo dei lavori a base d'asta	€ 3 824 372,87	€ 4 358 219,24
1.b	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza - (non soggetto a ribasso)	€ 122 288,66	€ 139 359,00
1.c	Ribasso percentuale offerto in sede di gara		15,00%
1.d	Ribasso offerto in sede di gara su voce 1.a	€ 573 655,93	€ 653 732,89
1.e	Importo a base di calcolo per applicazione del Decreto Aiuti ex art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022 (su voci 1.a+1.b; al lordo del ribasso)		€ 472 245,72
1.f	Importo per applicazione del Decreto Aiuti sui lavori ex art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022 (calcolato su voce 1.e; al netto del ribasso offerto in sede di gara sui lavori e nella misura del 90% riconoscibile dalla Stazione appaltante)		€ 363 243,39
Totale 1. Spese per lavori (Voci: 1.a - 1.d + 1.b + 1.f)		€ 3 946 661,53	€ 4 207 088,74
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.a	I.V.A. sui lavori (10% Comma 1 art. 266 DL 152/2006 - rif. L. 847/64) su spese per lavori 10,0%	€ 394 666,15	€ 420 708,87
2.b	Spese per verifiche ordinate dal direttore lavori e rilievi, studi ed analisi in corso d'opera (Compresa IVA)	€ 55 000,00	€ 20 000,00
2.c	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento DL e CSE in fase di progettazione, validazione progetto definitivo/esecutivo, spese generali e gara appalto lavori, supervisione e coordinamento DL e CSE in durante i lavori (inclusa iva 22%)	€ 42 586,26	€ 9 475,42
2.d	Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, CSE (inclusa iva e CNPAIA 4%)	€ 179 679,84	€ 200 876,61
2.e	Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs 50/2016 1,8%	€ 71 039,91	€ 80 956,41
2.f	Imprevisti, ulteriori indagini, rilievi e consulenze varie (Compresa IVA) 7,0%	€ 276 266,31	€ 20 000,00
2.g	Spese per verifiche e collaudi (Compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)	€ 21 600,00	€ 21 600,00
2.h	Spese per commissioni aggiudicatrici, altre funzioni amministrative, spese di gara	€ 12 500,00	€ 12 500,00
2.i	Ribasso contrattuale residuo (incluso di IVA 10%)		€ 6 793,95
Totale 2. Somme a disposizione:		€ 1 053 338,47	€ 792 911,26
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 1. + 2.		€ 5 000 000,00	€ 5 000 000,00

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una seconda modifica alla convenzione di incarico del 17.02.2020, al fine di tenere conto della redazione della perizia di variante, dell'attività di direzione lavori sui nuovi importi di perizia, dell'introduzione del Decreto Aiuti e dell'allungamento dei tempi contrattuali, rientrante nella categoria prevista all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che regola l'appalto in questione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

VISTO il parere del MIMS n. 1371 del 21/06/2022, secondo cui *“il meccanismo compensativo previsto dalla norma riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato di*

avanzamento dei lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi”;

VISTO, pertanto, che per il calcolo della parcella di variante, si possono considerare i seguenti elementi:

- l'incarico di direzione lavori e di misura e contabilità si calcolano sull'importo lordo dei lavori come rivenienti dalla perizia;
- viste le proroghe al termine di conclusione dei lavori, è possibile riconoscere una percentuale di spese e oneri accessori superiore a quanto previsto nel contratto principale e fino all'importo massimo previsto dal DM Giustizia 17 giugno 2016;
- l'incarico di redazione della perizia di variante si valuta ai sensi del DM Giustizia 17 giugno 2016, considerando le prestazioni:
 - QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera - da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto;
 - QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera - da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente;

CONSIDERATO che dal calcolo effettuato tenendo conto delle condizioni di cui sopra, come si evince dalla parcella per le prestazioni interessate dalla modifica contrattuale allegata, il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 189.795,53#, al netto del ribasso contrattuale e di Iva e cassa professionale;

CONSIDERATO che l'aumento del contratto iniziale non eccede il 50% dello stesso, in quanto ammonta a € 48.181,53# pari a un aumento del 34,02%, comprensivo di entrambe le modifiche contrattuali, giusto art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale attiene l'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago e, pertanto, è a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019;

CONSIDERATO che le risorse della modifica contrattuale sono ricomprese nel Quadro Economico di variante dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago, approvato con Determina n. 78 del 09.03.2021;

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con il RTP tra Montana S.p.A. e ing. Todaro;

VISTO l'art. 225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, vigente dal 01.07.2023, per il quale: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso”;*

VISTI:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- l'art. 225 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto quanto su premesso,**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI AUTORIZZARE** la seconda modifica della Convenzione di Incarico del 17.02.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che regola l'appalto in questione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo della seconda modifica contrattuale ammonta a € 34.499,57#, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che la seconda modifica contrattuale attiene l'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago e, pertanto, è a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019;
4. **DI PRENDERE ATTO** che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 189.795,53#, escluso IVA e Cassa;
5. **DI PRENDERE ATTO** che l'aumento del contratto iniziale non eccede il 50% dello stesso, in quanto ammonta a € 48.181,53# pari a un aumento del 34,02%, comprensivo di entrambe le modifiche contrattuali, giusto art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
6. **DI PROCEDERE**, a integrazione dell'impegno disposto con Decreto n. 119 del 17.12.2019 e con Determina n. 78 del 09.03.2021, a subimpegnare sull'atto num. 183 del 31/12/2021 la somma totale di € 43.773,05#, di cui € 34.499,57# per servizi supplementari, € 1.379,98# per contributo Inarcassa ed € 7.893,50# per Iva al 22% sul capitolo 400 art. 7 rubricato "Intervento di Messa In Sicurezza Discarica Rsu - Giovinazzo DGR 1311/2020 (POR 2014-2020)" del Bilancio 2023, in favore dell'operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F;
7. **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento;
8. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista;
9. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
10. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge

Bari 11 luglio 2023

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti

Oggetto della prestazione: Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago”

Operatore Economico: RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F

Convenzione in data: 17.02.2020

Importo contrattuale: € 141.614,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa Professionale, modificato con Determina n. 78 del 09.03.2021 in € 155.295,96#

Atto di sottomissione n. 01 in data: 24.03.2021

Codice identificativo gara: CIG 79804099D5

Codice Unico di Progetto: CUP B78H18014410006

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila **ventitre** il giorno _____ del mese di **luglio**

PREMESSO

- che con convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020, l'operatore economico RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante) ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di euro 141.614,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa Professionale;
- che, con Determina n. 78 del 09.03.2021, per le motivazioni riportate nella stessa, è stata autorizzata la modifica della Convenzione di Incarico del 17.02.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, attinente l'attività di progettazione dell'intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica di Giovinazzo in loc. “San Pietro Pago”;
- che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del _____, risulta necessaria una seconda modifica alla convenzione di incarico del 17.02.2020, al fine di tenere conto della redazione della perizia di variante, dell'attività di direzione lavori sui nuovi importi di perizia, dell'introduzione del Decreto Aiuti e dell'allungamento dei tempi contrattuali, rientrante nella categoria prevista all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che regola l'appalto in questione;
- che tale modifica attiene l'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago;

- che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ____ del _____, con cui, tra le altre cose è stato disposto l'impegno dell'ulteriore somma necessaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Il RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante), nella qualità di contraente dei *Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località "San Pietro Pago"*, assume l'impegno di accettare la modifica contrattuale su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 17.02.2020.

Art.2

L'importo totale dei servizi, dopo la seconda modifica contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 35,63% è pari a € 189.795,53#, escluso IVA e Cassa, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale.

L'importo suppletivo della seconda modifica contrattuale al netto del ribasso del 35,63% è pari ad € 34.499,57#.

Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni.

Art.3

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all'appalto in oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.

Art.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'APPALTATORE _____

IL RUP _____



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Valore dell'opera (V)

4497578

Categoria d'opera

Impianti (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.181768\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

Grado di complessità (G): **0.55**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:4497578.00 x P:5.182% x G:0.55 x Q:0.450) = **57680.88**

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.55 x Qi:0.045) + (V:3997578.00 x P:5.287% x G:0.55 x Qi:0.090) = **11483.39**

(*)

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

(V:4497578.00 x P:5.182% x G:0.55 x Q:0.250) = **32044.93**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

101,209.20

Spese e oneri accessori non superiori a (21.48% del CP)

21,742.25

Valore dell'opera (V)

1023162

Categoria d'opera

Impianti (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.944775\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -
Discariche inerti**

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

Grado di complessità (G): **0.55**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13

(V:1023162.00 x P:6.945% x G:0.55 x Q:0.320) = **12505.91**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

12,505.91

Spese e oneri accessori non superiori a (21.48% del CP)

2,686.58

Valore dell'opera (V)

1107279

Categoria d'opera

Impianti (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.822057\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -
Discariche inerti**

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

Grado di complessità (G): **0.55**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)

$(V:1107279.00 \times P:6.822\% \times G:0.55 \times Q:0.150) = 6231.98$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

6,231.98

Spese e oneri accessori non superiori a (21.48% del CP)

1,338.79

importi parziali: 101,209.20 + 21,742.25 + 12,505.91 + 2,686.58 + 6,231.98 + 1,338.79

Importo totale: 145,714.71